Kalsú - 3 - 13?/2010

= 1.2.2010

(1?

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 30/11/2009
na stavebnú akciu :
„Žilina VÚ 2790 (prOR) – zabezpečenie objektovej bezpečnosti b. č. 6“ ev. zn. 55 87 872

.....

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach		
	- zmluvných	:	Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI
	- technických	:	Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	:	**SYTELI, s.r.o.**
	Sídlo	:	**Duklianska 7, 071 01 Michalovce**
	Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra	:	Okresný súd Košice 1
	Číslo zápisu	:	9391/V
	V zastúpení	:	Ing. Jaroslav JEVČÁK, konateľ
	Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných		
	a technických	:	Ing. Gabriel HRUBÝ, Ing. Ladislav RAUCH
	IČO	:	361 739 75
	IČ DPH		SK2020038867
	Bankové spojenie	:	
	Číslo účtu	:	
	Číslo telefónu a faxu	:	

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 30/11/2009 zo dňa 26. novembra 2009 (ďalej len : „zmluva“) rieši predĺženie lehoty ukončenia stavebného diela. V zmysle zápisu z kontrolného dňa stavby zo dňa 26. januára 2010 vyplýva : vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky nie je možné na stavbe realizovať všetky potrebné práce (maľby, vyrovnávacie nivelačné podlahy, lepenie PVC, parapety vonkajšie a špalety) na ukončenie realizácie diela v zmluvnom termíne. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1 takto :

2) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa bod 3.1.1 písm. b) mení a znie :
dokončenie diela: 15. februára 2010. Dohodnutý termín pre ukončenie diela bude znamenať oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 29. 1. 2010

Objednávateľ
Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Michalovciach, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Jaroslav JEVČÁK
konateľ spoločnosti

SVITELI S.R.O.
Duklianska 7, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 36 173 975, DIČ: 2020138867
IČ DPH: SK2020138867
Tel.: 056/ 6401284, fax: 0517633041

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 24. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: