MIČIAN

KaVSÚ-4-853/2008

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 11-S/2007 na stavebnú akciu
„Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Sídlo:	Kutuzovova 8 832 47 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	Ing. Polačko Jozef – generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry
IČO:	30845572
Telefón/fax:	048/4153029, 0960462266-fax
Číslo účtu:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných:	Ing. Polačko Jozef
- technických:	Mgr. Sedmáková Natália

Zhotoviteľ:	**Pavol Harcek**
Sídlo:	Jesenského 2241 024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený:	Pavol Harcek – majiteľ
IČO:	10844023
DIČ:	1020458021
IČ DPH:	SK 1020458021
Bankové spojenie:	VÚB Kysucké Nové Mesto
Číslo účtu:	200446322/0200
Zapísaný:	v Živnostenskom registri ObÚ Žilina pod č. 504-5363

Čl. I.

Vzhľadom na potrebu naviac prác, ktoré vyplynuli z procesu realizácie a neboli riešené v projektovej dokumentácií stavby sa zmluva o dielo č. 11-S/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia budovy č. 92 – letecké krídlo“ mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o nový bod č. 2.1.1 v znení:

„2.1.1. V súlade s bodom 4.3.1. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO01, ktoré sú špecifikované v rozpočte v rozsahu:
- otlčenie vnútorných omietok v rozsahu 100%,
- zjednotenie výšky podláh na II. NP,
- realizácia rabicového pletiva na obvodovom murive,
- doplnenie VZT ohrievačmi vzduchu a tepelnou izoláciou.

Zároveň zhotoviteľ nevykoná práce špecifikované v rozpočte ako odpočty“

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020458021

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2. v tomto znení:
„4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	42.314.868,00 Sk
DPH 19%:	8.039.825,10 Sk
Celková cena za objekt s DPH:	50.354.693,10 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Naviac práce základ ceny pre DPH:	**3.079.865,96 Sk**
DPH 19%:	**585.174,50 Sk**
Naviac práce spolu s DPH:	**3.665.040,46 Sk**

Odpočty podľa článku II. bodu 2.1.1.

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Odpočty základ ceny pre DPH:	**- 1.349.906,28 Sk**
DPH 19%:	**- 256.482,20 Sk**
Odpočty spolu s DPH:	**- 1.606.388,48 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 01 – rekonštrukcia b.č. 92	
Základ ceny pre DPH:	**44.044.827,68 Sk**
DPH 19%:	**8.368.517,40 Sk**
Celková cena za objekt s DPH:	**52.413.345,08 Sk**

Čl. II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet naviac prác a rozpočet odpočtov.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – och výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa 22.7.2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR

.....
Ing. Polačko Jozef
generálny riaditeľ SEMaI

V Kys. N. Meste, dňa __.__.2008

Zhotoviteľ:

PAVOL HARCEK
Jesenského 2241
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 10844023 IČ DPH: SK1020...

.....
Pavol Harcek

Úd.

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**