Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 05/2005

na stavebnú akciu : „Bratislava, Kutuzovove kasárne – b.č. XIX – rekonštrukcia objektu a zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 702

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, s.r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova č. 28, 821 09 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Stanislav PETROVSKÝ – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová - prokurista
IČO	:	35 814 730
IČ DPH	:	SK 2020259769
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 05/2005 zo dňa 22.9.2005, v znení dodatku č. 1 zo dňa 10.10.2005 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMal/K-30-3-753/2005 dňa 25.11.2005, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.f) vkladá nový bod 2.1.g), ktorý znie:

   2.1.g) Obmena pôvodných podláh, dobudovanie priečnych základových pásov, demontáž pôvodného nestabilného základového pásu a jeho následné vybudovanie, v rozsahu špecifikovanom v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny,** sa dopĺňa bod 4.5, ktorý znie:

4.5 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	52 058 759,92 Sk
DPH 19%	9 891 164,38 Sk
Cena vrátane DPH	**61 949 924,30 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 038 399,04 Sk
DPH 19%	197 295,80 Sk
Cena spolu s DPH	1 235 694,84 Sk

Odsúhlasený položkový rozpočet doplnený kalkuláciou za vyššie uvedené naviac práce tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	53 097 158,96 Sk
DPH 19%	10 088 460,20 Sk
Cena vrátane DPH	**63 185 619,16 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 30.11.2005

V Bratislave, dňa

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 25 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 (4)

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

Stavba :Bratislava,Kutuzovove kasárne - budova č.XIX.		JKSO :
Objekt : SO 01- Rekonštrukcia objektu -naviacpráce		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : 25.10.2005

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Ikores Slovakia spol.s.r.o. 82109 Bratislava	IČO : 35814730 Votrubova 28	DIČ : 20202599769 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	1 235 695 Sk	za M3 OP	1 M	1 235 695 Sk	za M
1 M2 ZP	1 235 695 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 235 695 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	951 786,48		951 786,48
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	951 786,48		951 786,48

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	3,30 %	31 408,95
12	Prevádzkové vplyvy	0,80 %	7 614,29
13	Sťažené podmienky	5,00 %	47 589,32
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		86 612,56

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 038 399,04
22	DPH 19 % z : 1 038 399,04	197 295,80
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 235 694,84
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

IKORES Slovakia
spol. s r.o.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 17. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: