DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 4111 na stavebnú akciu
„Ožďany – rekonštrukcia inžinierskych sietí“
ev.č.: 18 411

Objednávateľ:	**Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR**
- splnomocnený zástupca:	Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	Ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO:	308 455 72

a

zhotoviteľ:	**REKON, s.r.o.**
	Mládežnícka 586/13
	010 04 Žilina - Závodie
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Jakuš – konateľ spoločnosti
IČO:	36 392 821
	zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vložka č.: 12294/L zo dňa 3.7.2000.

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

Vzhľadom na potrebu zmeny technického riešenia oproti schválenej projektovej dokumentácii a s tým súvisiacich naviac prác, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných a nových okolností v priebehu uskutočňovania diela, sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo č. 4111 na stavebnú akciu „Ožďany – rekonštrukcia inžinierskych sietí“, ev.č.: 18 411 sa mení a dopĺňa takto:

1. V bode 2.1. sa dopĺňa veta v znení:
   „ V súlade s bodom 4.3. zmluvy, zhotoviteľ vykoná zámenu kotlov BUDERUS kotlami BALTUR typ BAR 275 s horákom SPARKGAS 30 P a naviac práce, ktoré sú špecifikované v dôvodovej správe“.

2. V článku III.Čas plnenia sa bod 3.1.1. mení v tomto znení:
   „ Dokončiť a odovzdať dielo v lehote: **do 22 týždňov od odovzdania staveniska**“.

3. V článku IV. Cena diela sa mení bod 4.2. v tomto znení:

   4.2. „Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

   - **SO 01 – Plynová kotolňa**

základ ceny pre DPH:	**2.027.124,46 Sk**
DPH 19%:	**385.153,65 Sk**
Cena objektu SO 01 spolu:	**2.412.278,11 Sk**

- **SO 02 Prípojka plynu**

Základ ceny pre DPH:	**408.826,12 Sk**
DPH 19%:	**77.676,96 Sk**
Cena objektu SO 02 spolu:	**486.503,08 Sk**

- **SO 03 Prípojka vody**

Základ ceny pre DPH:	**809.182,57 Sk**
DPH 19%:	**153.744,69 Sk**
Cena objektu SO 03 spolu:	**962.927,26 Sk**

- **SO 04 Prípojka elektrickej energie**

Základ ceny pre DPH:	**749.717,95 Sk**
DPH 19%:	**142.446,41 Sk**
Cena objektu SO 04 spolu:	**892.164,36 Sk**

- **SO 05 Spevnené plochy**

Základ ceny pre DPH:	**388.374,87 Sk**
DPH 19%:	**73.791,23 Sk**
Cena objektu SO 05 spolu:	**462.166,10 Sk**

Cena za dielo celkom bez DPH:	**4.383.225,97 Sk**
DPH 19% celkom:	**832.812,94 Sk**
Celková cena za dielo vrátane DPH:	**5.216.038,91 Sk".**

4. V článku VII. Vykonanie diela sa mení bod 7.19. v tomto znení:

   „7.19. Objednávateľ v súčinnosti so zhotoviteľom zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela".

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Dôvodová správa pre stavbu Ožďany – rekonštrukcia inžinierskych sietí, ev.č.: 18-411, CE: 09.16.02.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6- tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: 7.9.2004 V Žiline dňa 6.9.2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Ul. Mládežnícka 13
010 04 ŽILINA

.....
Ing. Pavol Jakuš

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č. 1 k ZoD č. 4111 je / ~~nie je~~ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a je / ~~nie je~~ finančne zabezpečený.
Nedostatky ~~boli~~ / neboli zistené.

V B. Bystrici, dňa: 7.09.2004

.....
V-ORS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk. Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**