KAVSV-3-736/2010

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 084/2010/V
na stavebnú akciu : „Trenčín, TOM – zabezpečenie objektovej bezpečnosti“, ev. zn. 55 87 876

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ - generálny riaditeľ SEMaI
- technických	:	Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
Sídlo	:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice
Štatutárny zástupca	:	Ing. Zoltán Kollár – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Okresný súd Košice I
Číslo zápisu	:	oddiel : Sro, vložka č.: 117/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie	:	Ing. Zoltán Kollár, Ing. Ladislav Plánka
IČO	:	00692069
IČ DPH	:	SK2020482871
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 084/2010/V zo dňa 31.5.2010 v znení dodatku č. 1 zo dňa 14.09.2010 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktorých cieľom je zabezpečenie plynulosti výstavby a včasné ukončenie diela a naviac práce , ktoré vyplynuli počas realizácie diela uplatnením požiadavky užívateľa Medzinárodného centra výnimočnosti pre oblasť EOD /spis č. CoE EOD-59-5/2010-Log / - zriadiť resp. premiestniť ochranu objektu z priestorov VSLPS do priestorov TOM, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.2. Tieto naviac práce je potrebné vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI-52-83/2010/OdIaP dňa 29.11.2010).
Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.2 ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. XIII. Predmet zmluvy (v dodatku č.1)** sa dopĺňa nový bod 13.1 f), ktorý znie:
   13.1 f)Zhotoviteľ zrekonštruuje miestnosť č.1.13, aby vyhovovala požiadavkám strážnej služby a umiestneniu bezpečnostnému systému. Vykonajú sa tieto stavebné úpravy:

vybudovanie novej elektroinštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, výmena podlahovej krytiny za dlažbu, úprava povrchov stien / stierka a maľba /, demontáž stávajúceho umývadla, osadenie parapetnej dosky, osadenie nového obslužného plastového okna, osadenie mreže, osadenie 1 ks zámok elektromechanický, osadenie 1 ks dverného zatvárača, osadenie 2 ks čítačiek kariet, vytvorenie obslužného pultu pre strážnu službu, montáž fólií na okno a vchodové dvere, montáž silového kábla k zabezpečeniu napájania miestnosti č.213.
Ostatné stavebné úpravy: hliníkové bezpečnostné okná budú zamenené za plastové s bezpečnostnou mrežou B3, zabetónovanie a vyspádovanie ryhy / uloženia káblov / pri budove TOM z dôvodu stekania dažďovej vody k hlavnému vstupu. Zmena osadenia vstupnej bránky a zmena vzhľadu jej výplne. Zmena trasy rozvodov NN a slaboprúdu cez suterén v závesnom žľabe z dôvodu zamedzenia poškodenia už rekonštruovaných priestorov. Úprava hlavného rozvádzača pri hlavnom vstupe z dôvodu bezpečnosti a vydania RS.
Predmet zmluvy (v dodatku č.1) sa týmto dodatkom upravuje aj o odpočty prác, ktoré nie je potrebné realizovať.

2) V **Čl. XV. Cena a spôsob stanovenia ceny za realizáciu stavby** sa podľa bodu 15.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 15.2, ktorý znie:

15.2 Zmluvné strany dodatkom č.2 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy (v dodatku č.1) za realizáciu stavby takto:

Cena za realizáciu stavby dohodnutá v dodatku č. 1 k zmluve:

Cena stavebného diela bez DPH	**219 803,34 €**
DPH 19% spolu	41 762,62 €
Cena stavebného diela vrátane DPH	**261 565,96 €**

Cena za naviac práce, ktoré vznikli v objektoch - SO 01 – časť elektroinštalácia, PS 01 – časť FOB, SO 01 – stavebná časť, SO 02 – časť bránička:

Cena bez DPH	32 568,47 €
DPH 19%	6 188,01 €
Cena vrátane DPH	38 756,48 €

Odpočty, práce ktoré nie je potrebné zrealizovať v objektoch - PS 01 – časť FOB, SO 01 – stavebná časť, SO 02 – časť bránička:

Cena bez DPH	- 29 896,26 €
DPH 19%	- 5 680,29 €
Cena vrátane DPH	- 35 576,55 €

Vzhľadom na uvedené, sa dodatkom č. 2 cena za realizáciu stavby zvyšuje takto:

Cena bez DPH	2 672,21 €
DPH 19% spolu	507,72 €
Cena vrátane DPH	3 179,93 €

Podrobný rozsah naviac prác a odpočtov je uvedený v priloženom odsúhlasenom položkovom rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku č. 2 k zmluve.

Nová celková cena za realizáciu stavby:

Cena stavebného diela bez DPH	**222 475,55 €**
DPH 19% spolu	42 270,34 €
Cena stavebného diela vrátane DPH	**264 745,89 €**

3) V **Čl. VI. Platobné podmienky, fakturácia** zmluvy sa mení bod 6.2, ktorý znie:

6.2 Podkladom pre úhradu ceny za AD bude potvrdenie stavebného dozora alebo iného povereného pracovníka objednávateľa o výkone AD na realizácii diela. Cena za AD bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom projektu až po realizácii stavby a po preberacom konaní, ktoré bude bez závad.

4) V **Čl. XIV. Lehota a podmienky realizácie stavby** zmluvy sa mení bod 14.1.5, ktorý znie:

14.1.5 Zabezpečiť porealizačné zameranie všetkých zrealizovaných inžinierskych sietí, porealizačné zameranie stavby. Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. XIII. dodatku č. 1 protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi v zmysle Čl. XX dodatku č.1.

5) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

6) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

7) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

8) Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 01.12.2010 V Košiciach, dňa 29.11.2010

Objednávateľ

RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ
generálny riaditeľ

Zhotoviteľ

Ing. Zoltán Kollár
konateľ spoločnosti

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

LYNX spol. s r.o. Košice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Trenčín, TOM - znena A, B		Miesto: Trenčín	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Mlynárik	Dňa: 26.11.2010

Odberateľ:	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:
	DIČ:
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	2 161,61	542,53	2 704,14
2	PSV:	15 341,03	-13 231,50	2 109,53
3	MCE:	3 196,87	345,44	3 542,31
4	iné:		-5 748,78	-5 748,78
5	Súčet:	20 699,51	-18 092,31	2 607,20

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	65,01
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14:	65,01

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady	
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	2 672,21
22	DPH 19 % 2 672,21	507,72
23	DPH 0 %	
24	Sučet riadkov 21 až 23:	3 179,93
F		

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum: 29 NOV. 2010

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

LYNX spol. s r.o. KOŠICE 6

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: 80 503,00

S DPH: 95 798,57

tlačivo: ODIS A20

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 25. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: