Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02028/2002
na akciu: Kuchyňa – rekonštrukcia požiarnej zbrojnice“
ev. zn. 55 87 594

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu:		plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ – obchodné meno:		**STAPRING, a.s.**
Sídlo	:	**Piaristická, 2 949 24 Nitra**
V zastúpení	:	**Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Okresný súd Nitra
Číslo zápisu	:	vložka č.: 164/N
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Dušan HRBATÝ, splnomocnený zástupca riaditeľ divízie projektových prác a IČ
- vo veciach technických	:	Ing. arch. Jozef HROZENSKÝ, CSc. vedúci architektonickej skupiny
IČO	:	314 114 01
DRČ	:	314 114 01/627
Bankové spojenie	:	
číslo účtu	:	
tel. č., fax	:	

V dôsledku zmeny dispozičného riešenie stavby, dohodnutej na rade dňa 1.10.2002 v nadväznosti na technickú radu dňa 30.9.2002, dôjde k zmene termínu ukončenia diela a k primeranému zvýšeniu ceny diela, a to z dôvodu prepracovania už rozpracovaného projektu.
Vzhľadom na uvedené sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. 02028/2002 zo dňa 4.9.2002 a to takto:

1) V **Čl. III. Rozsah a obsah predmetu plnenia** sa mení a dopĺňa bod 3.1, ktorý znie:

3.1 Podkladmi pre spracovanie projektu stavby je protokol z overovacieho prieskumu staveniska (ďalej len „OPS“) zo dňa 21.1.2001, zápisnica z upresnenia a doplnenia OPS zo dňa 2.7.2001 a požadovaný rozsah prác uvedený v súťažných podkladoch v časti „B“. Predmetné podklady sú upravené v rozsahu prijatých záverov z rokovania technickej rady zo dňa 1.10.2002 v nadväznosti s rokovaním technickej rady 30.9.2002.

2) V **Čl. V. Čas plnenia** sa mení bod 5.1 b), ktorý znie:

5.1 b) ukončenie diela: do 60 kalendárnych dní od začiatku realizácie diela

3) V **Čl. VI. Cena** sa mení a dopĺňa bod 6.2, ktorý znie:

Cena diela dohodnutá v ZoD č. 02028/2002:

Cena bez DPH spolu	**763 330,- Sk**
DPH 10% spolu	76 333,- Sk
Cena spolu s DPH	**839 663,- Sk**

Cena za naviac práce dohodnutá v dodatku č.1 k ZoD č. 02028/2002:

Cena za projekt stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby vrátane plánu užívania verejnej práce bez DPH	**88 380,- Sk**
DPH 10%	8 838,- Sk
Cena spolu s DPH	**97 218,- Sk**

Súčasťou dodatku č.1 k ZoD č. 02028/2002 je výpočet ceny diela za naviac práce, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

Nová cena diela:

Cena bez DPH spolu	**851 710,- Sk**
DPH 10% spolu	85 171,- Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**936 881,- Sk**

4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú záznamy z rokovania technickej rady zo dňa 30.9.2002 (príloha č.2) a 1.10.2002 (príloha č.3).

5) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 02028/2002. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

6) Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

7) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10. OKT 2002

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

V Nitre, dňa 08.10.2002

Zhotoviteľ
Ing. Dušan HRBATÝ

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 k ZoD č. 02028/2002
výpočet ceny naviac prác – špecifikáciou

Dodatok je navrhnutý v dôsledku zásadnej zmeny dispozičného riešenia dohodnutého na technickej rade dňa 1.10.2002 v nadväznosti na technickú radu dňa 30.9.2002. Zmena dispozičného riešenia má za následok zvýšenie projektového honoráru a zmenu termínu zhotovenia PD v dôsledku nevyhnutného prepracovania rozpracovaného projektu.

Výpočet projektového honoráru na naviac práce:

Architektúra			
veľmi náročné a koncepčné práce	48 hod x 460,00 Sk/hod	=	22 080,00 Sk
menej náročné práce	48 hod x 260,00 Sk/hod	=	12 480,00 Sk
Statika			
veľmi náročné a koncepčné práce	16 hod x 460,00 Sk/hod	=	7 360,00 Sk
menej náročné práce	20 hod x 260,00 Sk/hod	=	5 200,00 Sk
Ústredné vykurovanie			
veľmi náročné a koncepčné práce	18 hod x 460,00 Sk/hod	=	8 280,00 Sk
menej náročné práce	18 hod x 260,00 Sk/hod	=	4 680,00 Sk
Vzduchotechnika			
veľmi náročné a koncepčné práce	10 hod x 460,00 Sk/hod	=	4 600,00 Sk
menej náročné práce	10 hod x 260,00 Sk/hod	=	2 600,00 Sk
Elektroinštalácia			
veľmi náročné a koncepčné práce	16 hod x 460,00 Sk/hod	=	7 360,00 Sk
menej náročné práce	8 hod x 260,00 Sk/hod	=	2 080,00 Sk
Zdravotechnika			
menej náročné práce	5 hod x 260,00 Sk/hod	=	1 300,00 Sk
Požiarna ochrana			
veľmi náročné a koncepčné práce	8 hod x 460,00 Sk/hod	=	3 680,00 Sk
Spevnené plochy			
menej náročné práce	8 hod x 260,00 Sk/hod	=	2 080,00 Sk
Plyn			
veľmi náročné a koncepčné práce	10 hod x 460,00 Sk/hod	=	4 600,00 Sk
Základ pre 10 % DPH			88 380,00 Sk
DPH 10 %			8 838,00 Sk
Cena spolu s DPH			**97 218,00 Sk**

V Nitre, dňa 08.10.2002

Ing. Dušan Hrbatý
riaditeľ divízie projektových prác a IČ

Stapring, a.s.
Piaristická 2,949 24 Nitra
IČO:31 411 401 DRČ:31 411 401/627
Zapísaná v OR Okresného súdu Nitra
Oddiel:Sa,vložka číslo: 164/N

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: