Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/1808/03/PRO
na akciu : Nemšová, oprava vonkajších rozvodov nn, Horné kasárne
ev. zn. : 661 160

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ **Slovenská republika zastúpená**
Ministerstvom obrany SR

V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	plk. Ing. Štefan DOROCIAK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno		**: PRO.RESTAV spol. s r.o.**
Sídlo		: Mramorová 2, 821 06 Bratislava II.
Právna forma		: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra		: Okresný súd Bratislava I
Číslo zápisu		: 20567/B
V zastúpení		: Ing. Jozef Hovan
Osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných		: Ing. Jozef Hovan
- vo veciach technických		: Ing. Jozef Hovan, Ing. Peter Németh
IČO		: 35776331
DRČ		: 35776331/801
Bankové spojenie		:
Číslo účtu		:
Číslo telefónu		:
Číslo faxu		:

Zmluvné strany sa dohodli na znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/1808/03/PRO, ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v nadväznosti na zápis vykonaný zástupcom štatutárneho orgánu objednávateľa v súlade s bodom 7.10 Zmluvy o dielo č. 14/1808/03/PRO zo dňa 28.10.2003.

1) Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok nie je možné inštalovať káble vonkajších nn rozvodov pri nižšej teplote ako + 5° C (merané na plášti kábla). Pri nedodržaní technologického predpisu výrobcu káblov hrozí poškodenie káblov s následným dosahom na bezpečnosť osôb.

Čl. III. Lehota realizácie bod 3.1.1 písm. b) sa nemení, ale dňom 14.11.2003 lehota realizácie neplynie.

Lehota realizácie začne plynúť dňom vyzvania zhotoviteľa objednávateľom (pri vhodných klimatických podmienkach).

2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je záznam zo stavebného denníka o zastavení prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok (príloha č. 1).

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 14/1808/03/PRO. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 14/1808/03/PROje vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri po podpise sú určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, 19 NOV. 2003

Objednávateľ

plk. Ing. Rudolf KOVAČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave,

Zhotoviteľ

Ing. Jozef Hovan

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, DRČ: 35776331/801

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 