ZAPASKA
(57)

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1 6184

na akciu: „Dostavba letiska Kuchyňa podľa normy NATO“, ev. zn. 55 87 607

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**VPÚ DECO Bratislava, a.s.**
Sídlo	:	**Za kasárňou 1, 830 00 Bratislava**
V zastúpení	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, člen predstavenstva, a.s. Ing. arch. Ján LUČAN, člen predstavenstva, a.s.
Právna forma	:	Akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného úradu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, Vložka číslo: 889/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Jozef MATEJOVIČ, technický riaditeľ
IČO	:	314 000 27
DRČ	:	[redacted]
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu, fax	:	

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 1 6184 zo dňa 30.8.2002, ktorým sa upravuje čas plnenia v nadväznosti na oznámenie objednávateľa č.p. SAMaV-335/2004-OdIV a OŽP zo dňa 3.2.2004. Zároveň sa na základe § 10 zákona č. 255/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.januára 2004, upravuje sadzba DPH.

1) Na technických radách ateliéru (TRA) konaných v dňoch 20.11.2003 a 2.12.2003 na Veliteľstve VÚ 1201 Kuchyňa vyplynuli zmeny a ďalšie požiadavky užívateľa oproti schválenému OPS. Na TRA konanej dňa 23.1.2004 bol zo strany užívateľa len čiastočne upresnený vecný rozsah a zhotoviteľovi bol odovzdaný lokalitný program. Zástupca Veliteľstva vzdušných síl oznámil zmenu kritérií a štandardov NATO pre letiská oproti kritériám z októbra 1999.

V nadväznosti na Čl. III. bod 3. a Čl. V. bod 5.2 sa v **Čl. V. Čas plnenia** bod 5.1 písm. a) upravuje nasledovne:

a) *Začiatok realizácie diela:* do piatich pracovných dní od obdržania schváleného doplnku k OPS a nových kritérií a štandardov NATO zo strany užívateľa.

2) Vzhľadom na to, že touto úpravou došlo k zmene sadzby DPH zo 14% na 19%, mení a dopĺňa sa **Čl. VI Cena**, v časti bodu 6.2 nasledovne:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v ZoD č. 1 6184

Cena celkom bez DPH	1 998 300,00 Sk
DPH 10% spolu	199 830,00 Sk
Cena celkom vrátane DPH	2 198 130,00 Sk

Do 31.12.2003 nebola vykonaná žiadna finančná úhrada, cena diela po úprave sadzby DPH:

Cena za stavebný zámer bez DPH	1 961 300,00 Sk
DPH 19%	372 647,00 Sk
Cena spolu s DPH	2 333 947,00 Sk
Cena za inžiniersku činnosť bez DPH	37 000,00 Sk
DPH 19%	7 030,00 Sk
Cena spolu s DPH	44 030,00 Sk
Cena za dielo spolu bez DPH	**1 998 300,00 Sk**
DPH 19% spolu	**379 677,00 Sk**
Cena celkom vrátane DPH	**2 377 977,00 Sk**

(Slovom: dva milióny tristosedemdesiatsedem tisíc deväťsto sedemdesiatsedem korún)

3) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.1 6184. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 3.2.2004

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa 3.2.2004

Zhotoviteľ
Ing. Jozef MATEJOVIČ
Ing. arch. Ján LUČAN

VPÚ DEKO BRATISLAVA a.s.
projektová, inžinierska a poradenská organizácia
Za kasárňou 1, P.O.Box 177, 830 00 BRATISLAVA

- 3 -

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 15. júna 2011

Meno pracovníka: Rajičová Elena

Podpis pracovníka: