Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 01/2004
uzatvorenej podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka na stavebnú akciu
„Bratislava, Duklianske kasárne – rekonštrukcia budovy č. VIII“
ev. zn. 55 87 635

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	2030-42130-882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	plk. Ing. Rudolf KOVAČKA
- technických	:	mjr. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing. Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
DRČ	:	
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 01/2004 zo dňa 16.2.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve, pričom tieto práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené č.p. SEMI/K-73/3-426-2004-OdIOŽP dňa 12.3.2004, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1 vkladá nový bod 2.1.1, ktorý znie:

2.1.1 Z dôvodu vykonania naviac prác nad rozsah dohodnutého predmetu zmluvy (na základe aktuálnych požiadaviek užívateľa), sa ich zhotoviteľ zaväzuje vykonať, pričom rozsah týchto prác je špecifikovaný v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie**, sa mení bod 3.1 v časti a), nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

a) Zrealizovať dielo v termíne:
- začiatok realizácie : dňom uzavretia ZoD
- dokončenie diela: 8.4.2004, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie

3) V **Čl. IV. Cena**, v súlade s bodom 4.3. sa mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Pôvodná cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	3 023 534,60 Sk
DPH 19%	574 471,60 Sk
Cena za dielo vrátane DPH	3 598 006,20 Sk

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	1 504 903,10 Sk
DPH 19%	285 931,60 Sk
Cena vrátane DPH	1 790 834,70 Sk

Nová cena diela:

Cena diela bez DPH	4 528 437,70 Sk
DPH 19%	860 403,20 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**5 388 840,90 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa, odsúhlasený objednávateľom v súlade s bodom 4.3. zmluvy.

4) Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 15

Objednávateľ
plk. Ing. Rudolf KOVÁČKA

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ
Ing. Stanislav PETROVSKÝ

Krycí list rozpočtu

IKORES Slovakia spol.s r.o.

ba : ev.zn. 55 87 635 Duklianske kasárne Bratislava - Dodatok č.1		JKSO :
kt : Rekonštrukcia buvovy č.8		Rozpočet :
		Spracoval :
sto :	Zmluva č.	Dňa : . .

erateľ :	Ministerstvo obrany SR	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	
ávateľ :	Ikores Slovakia spol. s r. o.	IČO : 35814730	DIČ : 35814730/601
	82109 Bratislava	Votrubova 28	
ektant :	Ing.arch.Anna Boríková	IČO :	DIČ :
	85105 Bratislava	Topolčianska 16	

1 M3 OP	1 790 835 Sk	za M3 OP	1 M	1 790 835 Sk	za M
1 M2 ZP	1 790 835 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 790 835 Sk	za M2 UP			

ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
HSV :	81 935,04	12 450,00	94 385,04
PSV :	139 821,08	475 866,19	615 687,27
MCE :	794 830,82		794 830,82
iné :			
Súčet :	1 016 586,94	488 316,19	1 504 903,13

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

NUS - náklady umiestnenia staby	
Zariadenie staveniska	
Prevádzkové vplyvy	
Sťažené podmienky	
Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

m :

tka :

is :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 504 903,13
22	DPH 19 % z :	1 504 903,13	285 931,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 790 834,73

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

m :

tka :

is :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 11 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 