KaVSU-2-992/2009

DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č. 22/09/2009
na stavebnú akciu „Trenčín, CL – hlavné dátové centrum – ICT technológia“
ev. zn.: 55 87 862

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Ministerstvo obrany Slovenskej republiky**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

V zastúpení štatutárneho orgánu : **Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ**
Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
- technických (stavebná časť) : Ing. František SOLAŘ – riaditeľ Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
(technologická časť): kpt. Ing. Marcel LINEK – projektový manažér projektu CL – SEOPMZ MO SR OdKIS

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno : **SYTELI, s.r.o.**
Sídlo : **Duklianska 7, 071 01 Michalovce**
Štatutárny zástupca : **Ing. Jaroslav JEVČÁK**
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra : Okresný súd Košice 1
Číslo zápisu : 9391/V
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie : Ing. Jaroslav JEVČÁK, konateľ
IČO : 361 739 75
IČ DPH : SK2020238867
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Číslo telefónu :
Číslo faxu :
E-mail :

V zmysle ustanovenia III. etapy uvedeného v ČL. II. zmluvy o dielo č. 22/09/2009 zo dňa 23.09.2009 (ďalej len: „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa stanovujú obchodné podmienky pre realizáciu stavebných prác takto:

Čl. XVI. Predmet dodatku č. 1

16.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tomto dodatku k zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Trenčín, CL – hlavné dátové centrum – ICT technológia“
ev. zn. 55 87 862

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s protokolom č. SAMaV-115-16-227/2009 o schválení projektu stavby zo dňa 15.10.2009 vypracovanej a dodanej zhotoviteľom SYTELI, s.r.o., Duklianska 7, 071 01 Michalovce.
b) podľa oceneného popisu prác a dodávok,
c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení vydanom Vojenským stavebným úradom Ministerstva obrany SR,
d) podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 17.1.3 dodatku č. 1 a odsúhlaseného objednávateľom,
e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 17.1.2 dodatku č. 1.

16.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
16.2.1 Zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku XIX. dodatku č. 1.

16.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon“) a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z.z..

16.4 Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.

Čl. XVII. Lehota a podmienky realizácie stavby

17.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet dodatku č.1 zrealizuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu v nasledovných lehotách:
17.1.1 a) začiatok realizácie diela: **do dvoch pracovných dní** od odovzdania staveniska. Stavenisko bude odovzdané do dvoch pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia vydaného Vojenským stavebným úradom Ministerstva obrany SR.
b) dokončenie realizácie diela: najneskôr **do 22.12.2009.** Dohodnutý termín pre ukončenie diela bude znamenať oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

Termín ukončenia diela je možné po vzájomnej dohode zmluvných strán dodatkom k zmluve upraviť.

17.1.2 Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr päť pracovných dní pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

17.1.3 Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do piatich pracovných dní od začatia realizácie diela. V tomto harmonograme budú riešené aj dielčie termíny prác vykonávané poddodávateľmi pre určené časti diela. Tento bude priebežne upresňovaný a vyhodnocovaný.

17.1.4 Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. XVI. dodatku č. 1 protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi v zmysle bodu 23.8 dodatku č. 1.

17.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

17.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní od nadobudnutia právoplatnosti vydaného stavebného povolenia, vrátane právoplatného stavebného povolenia. Po odovzdaní staveniska objednávateľ zhotoviteľovi odovzdá neutajovanú projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby v troch vyhotoveniach a utajovaná projektová dokumentácia bude odoslaná samostatne v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

17.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s užívateľom objektu na odber elektrickej energie a vody.

17.2.3 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden pracovný deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

17.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 17.1.1 b) dodatku č. 1:

a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli,

b) v prípade realizovania vzájomne dohodnutých zmien ktoré mali preukázateľne za následok zdržanie realizácie,

c) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností v súlade s Čl. XXI dodatku č. 1 .

Čl. XVIII. Cena a spôsob stanovenia ceny za realizáciu stavby

18.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny za zhotovenie predmetu dodatku č. 1 je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok.
Cena za zhotovenie predmetu dodatku č. 1 je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

18.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu dodatku č. 1 nasledovne:

Cena stavebného diela bez DPH	**2 246 933,16 €**
DPH 19% spolu	426 917,30 €
Cena stavebného diela vrátane DPH	**2 673 850,46 €**

Slovom:dvamiliónyšesťstosedemdesiattritisícosemstopäťdesiat EUR a štyridsaťšesť centov

18.3 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Prípadné naviac práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu dodatku č. 1, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v dodatku č. 1 pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v tomto dodatku, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

18.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v dodatku č. 1, alebo po splnení predmetu dodatku č.1 sa neprihliada.

18.5 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom dodatku č. 1,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom dodatku č. 1,
c) bezprostredne súvisia s predmetom dodatku č. 1 a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do druhého pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

18.6 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

18.7 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

Čl. XIX. Platobné podmienky, fakturácia realizácie stavby

19.1 Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou

skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis stavebných prác bude odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa Ing. _____ Súpis dodávok technologických zariadení bude odsúhlasený projektovým manažérom projektu Centrálna lokalita I M.
Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že časti predmetu dodatku č. 1, ktoré bude realizovať poddodávateľmi, najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

19.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch v sídle SAMaV Bratislava. Okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať minimálne tieto údaje:
a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude poverenými pracovníkmi objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
i)označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) prípadne iné identifikačné údaje.

19.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi v sídle SAMaV Bratislava.

19.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

19.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet dodatku č. 1 maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela uvedenej v bode 18.2. dodatku č. 1. Na zvyšok ceny (5 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po úspešnom preberacom konaní. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet dodatku č. 1 budú uhradené v súlade s bodmi 19.1 a 19.2 tohto dodatku. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. XX. Záručná doba a zodpovednosť za vady realizovanej stavby

20.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet dodatku č. 1 je zhotovený podľa podmienok tohto dodatku a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tomto dodatku k zmluve.

20.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet dodatku č. 1 uvedený v Čl. XVI. tohto dodatku v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

20.3 Záruka na predmet dodatku č. 1 začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela prípadne jeho funkčnej časti, pokiaľ táto bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. Za vadu diela prípadne jeho časti sa považuje odchýlka diela alebo jeho časti od projektovaných parametrov, parametrov v sprievodnej dokumentácii, alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo platnou legislatívou, v čase podpisu tohto dodatku.

20.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

20.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú dodatku č. 1 a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

20.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

20.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy počas realizácie diela je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád, ktoré podliehajú záruke, zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

20.8 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

20.9 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením §564 Obchodného zákonníka.

Čl. XXI. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa pri realizácii stavby

21.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom dodatku č. 1 na vlastnú zodpovednosť podľa znenia tohto dodatku, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

21.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 17.2.1 a 17.2.2 dodatku č. 1 a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas realizácie diela.

21.3 Zhotoviteľ je povinný od prevzatia staveniska v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z dodatku č. 1.

21.4 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

21.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyvolanej technológiou stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

21.6 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

21.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v dodatku č.1, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

21.8 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 17.1.3 dodatku č. 1.

21.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu plánovaných dielčích termínov.

21.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

21.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

21.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu dodatku č. 1 je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

21.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu dodatku č. 1 je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

21.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

21.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením) najmenej päť pracovných dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

21.16 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne päť dní vopred (záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením) na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

21.17 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

21.18 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa a zástupcu užívateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, spracuje súpis hnuteľného majetku v členení do 1 700,- € hodnoty hnuteľného majetku spoločne a nad 1 700,- € hodnoty hnuteľného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.

21.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: [redacted]

21.20 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: In[redacted]

21.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie hlavného stavbyvedúceho: [redacted] a zastupujúceho stavbyvedúceho pre oblasť technické, technologické a energetické vybavenie stavieb [redacted]

21.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: [redacted]

Čl. XXII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od realizácie stavby

22.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v dodatku č.1 objednávateľovi zmluvnú pokutu :

22.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny stavebného diela s DPH uvedenej v bode 18.2 tohto dodatku za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 17.1.1 písm. b) dodatku č. 1 až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého dňa omeškania.

22.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 0,05% z celkovej ceny stavebného diela s DPH uvedenej v bode 18.2 dodatku č. 1 denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

22.1.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa bodu 20.7 dodatku č. 1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny stavebného diela za každú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela a za každý čo aj začatý týždeň omeškania.

22.1.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok dodatku č. 1, ktoré by znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tomto dodatku. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ podrobne dokladovať a špecifikovať.

22.1.5 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi preukázateľná škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

22.1.6 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného majetku podľa bodu 21.18 dodatku č.1, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- € . Túto pokutu neplatí, ak tento súpis predloží do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade, že objednávateľ preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

22.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vzniku naviac prác z dôvodu nesúladu výkazu výmer s výkresovou časťou projektu stavby, alebo z dôvodu inej vady projektu, tieto práce zrealizuje na vlastné náklady. Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby nedošlo k zníženiu kvality diela a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením.

22.3 Ak zhotoviteľ spôsobil porušením povinností, zaistených zmluvnou pokutou, objednávateľovi škodu, objednávateľ je oprávnený požadovať jej náhradu.

22.4 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

22.5 Ak dôjde k odstúpeniu od realizácie stavby na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia vo výške dohodnutého percentuálneho podielu dohodnutej ceny stavebného diela podľa rozsahu vykonaných prác na predmete dodatku č.1 stanovenej na základe prílohy k tomuto dodatku.

22.6 Odstúpenie od realizácie stavby musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od realizácie stavby odstupuje.

22.7 Objednávateľ je oprávnený od realizácie stavby odstúpiť, ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu, ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie. Odstúpenie od realizácie stavby môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác. Objednávateľ je ďalej oprávnený od realizácie stavby odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

22.8 Ak objednávateľ odstúpi od realizácie stavby bez zavinenia zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.

22.9 V prípade odstúpenia od realizácie stavby ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu si zmluvné strany vysporiadajú už realizované plnenia.

Čl. XXIII. Odovzdanie a prevzatie stavebného diela

23.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené stavebné dielo alebo jeho funkčnú časť. Dielo alebo jeho funkčná časť sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tohto dodatku.

23.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela alebo jeho funkčnej časti k odovzdaniu.

23.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia stavebného diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované po odstránení vád v dohodnutom termíne, na jeho náklady.

23.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

23.5 O odovzdaní a prevzatí stavebného diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov stavebného diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané stavebné dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Za prevzatie stavebnej časti zodpovedá stavebný dozor objednávateľa, za prevzatie technologických zariadení zodpovedá projektový manažér projektu Centrálna lokalita

Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

23.6 Po ukončení stavebného diela zhotoviteľ odovzdá tri výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi a v dvoch vyhotoveniach na CD nosiči, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol. Utajovaná projektová dokumentácia bude odoslaná samostatne v súlade s ustanoveniami zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

23.7 Predmet dodatku č. 1 je považovaný za splnený, ak je stavebné dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVRR SR č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. XXIV. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na realizovanom stavebnom diele

24.1 Zhotoviteľ je vlastníkom predmetu dodatku č. 1 a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním stavebného diela alebo jeho funkčnej časti objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny.

Čl. XXV. Zmena záväzku

25.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí dodatku č.1 zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

25.2 Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k zmluve.

Čl. XXVI. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť pri realizácii stavby

26.1 Na účely dodatku č.1 sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

26.2 Ak sa splnenie predmetu dodatku č.1 stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od realizácie stavby po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

26.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na stavebnom diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia stavebného diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XXVII. Ostatné ustanovenia dodatku č.1

27.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tohto dodatku postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tohto dodatku.

27.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

27.3 Počas realizácie predmetu dodatku č.1, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet dodatku č.1 alebo jeho vybavenia na vlastné

náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu dodatku č.1 alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

27.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu dodatku č.1 objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

Čl. XXVIII. Bezpečnostné ustanovenia

28.1 Zmluvné strany vyhlasujú túto zmluvu za všeobecne dôvernú a zaväzujú sa neposkytovať informácie o jej obsahu tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany. Zhotoviteľovi bolo vydané Národným bezpečnostným úradom potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pod č.BP-365-2/2005-C zo dňa 28.11.2005 na stupeň utajenia TAJNÉ s platnosťou do 27.11.2010.

28.2. Počas celej doby realizácie predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje konať v zmysle uzavretej zmluvy o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností č. SYT-03//2009 zo dňa 09.09.2009 v znení jej dodatkov.

Čl. XXIX. Záverečné ustanovenia dodatku č.1

29.1 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

29.2. Všetky body dodatku č.1, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

29.3 Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

29.4 Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 21 OKT. 2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ

V Michalovciach dňa 21 OKT. 2009

Zhotoviteľ

Ing. Jaroslav JEVČÁK
konateľ spoločnosti

SYTELI s.r.o.
Duklianska 7, 071 01 MICHALOVCE
IČO: 36173975, DIČ: 2020038367
IČ DPH: SK2020038367
tel.: 056/6491264, fax: 056/6993041

Krycí list rozpočtu v €

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : TRENČÍN - CENTRÁLNA LOKALITA - ev. zn. 55 87 862	Miesto: Posádka Trenčín	Rozpočet:	
	JKSO :	Spracoval: Ing. Gonos	
		Dňa: 10.2009	Zmluva č.: 22/09/2009
Odberateľ: MOSR - SEMal Bratislava		IČO: 30845572	DIČ:
Dodávateľ:		IČO:	DIČ:
Projektant: SYTELI s.r.o. , Duklianska 7, 071 01 Michalovce		IČO: 36173975	DIČ: SK2020038867

1 M3 OP	2 673 850,00 €	1 M2 UP	2 673 850,000 €		0 Sk
1 M2 ZP	2 673 850,00 €	1 M	2 673 850,000 €		0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	76 571,13	2 132 229,45	2 208 800,58
2	PSV:			
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	76 571,13	2 132 229,45	2 208 800,58

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14	MSD		
15	Súčet riadkov 11 až 14:		

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka: LI s.r.o. anská 7 CHALOVCE -5-

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: LI s.r.o. anská 7 CHALOVCE -5-

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH: *67 691 108,33*

S DPH: *80 552 418,91*

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	38 132,58
20	Súčet riadkov 16 až 19:	38 132,58

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		2 246 933,16
22	DPH 19% z:	2 246 933,16	426 917,30
23	DPH 0% z:	0,00	,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		2 673 850,46
F	Odpočet - prípočet		0

tlačivo: ODIS A10

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 24. marca 2011

Meno pracovníka: Hermanová Martina

Podpis pracovníka: