DODATOK č.3 k zmluve o dielo č. 21/2003

na stavbu „**Nitra, Krškany – rekonštrukcia ubytovne**“, **ev. zn. 55 87 600**

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	2030-42130-882 / 0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**IKORES Slovakia, spol. s r.o.**
Sídlo	:	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 24367/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing.Stanislav Petrovský – konateľ
- vo veciach technických	:	Ing.Dagmar Hlavová – prokúra
IČO	:	35 814 730
IČO DPH	:	SK 2020250760
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

1.3 Zmluvné strany, v súlade s ustanovením Čl. IV, bod 4.3 Zmluvy o dielo č. 21/2003 uzatvárajú na stavebnú akciu „Nitra, Krškany - rekonštrukcia ubytovne “, ev. zn. 55 87 600 dodatok č.3, ktorým sa rozširuje obsah Čl. II – Predmet zmluvy a Čl. IV. – Cena o práce naviac, ktoré sú určené zápismi objednávateľa v stavebnom denníku stavby takto:

Čl. II
Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že článok II sa rozširuje o bod 2.5, ktorý znie:

2.5 Práce naviac v rozsahu zápisov objednávateľa v stavebnom denníku stavby na objektoch:

SO – 01 Rekonštrukcia ubytovne:
- vodovod (bod 1)
- búracie práce (bod 2)

SO – 01a Rekonštrukcia ošetrovne:
- vodovod (bod 3)
- ústredné vykurovanie (bod 4)
- doplnkové kovové konštrukcie (bod 5)
- zvislé konštrukcie (bod 6)
- úprava povrchov (bod 7)
- výplne otvorov (bod 10)

Čl. III
Lehota realizácie

Na základe požiadavky objednávateľa o práce naviac, ktoré sú určené zápismi objednávateľa v stavebnom denníku, dohodli sa zmluvné strany na predĺžení termínu zhotovenia diela podľa ods.3.1 a) o 60 dní.

Čl. IV
Cena

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa rozširuje o bod 4.9, ktorý znie:

4.8 Cena za práce naviac v rozsahu ods. 2.5 článku II je:

Cena bez DPH:	1.927 813,40 Sk
DPH 19%:	366 284,50 Sk
Cena s DPH:	**2.294 097,90 Sk**

Cena, odsúhlasená objednávateľom je doložená rozpočtom a kalkuláciou zhotoviteľa. Rozpočet a kalkulácia zhotoviteľa ako príloha č. 1, tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2003.

Cena na predmet zmluvy dohodnutá v Dodatku č.2 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH	56.561.130,00 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (51.999.799,50)	9.879.961,90 Sk
Cena vrátane DPH:	**67.079.678,20 Sk**

Nová cena diela po zapracovaní prác naviac v rozsahu podľa ods. 4.9 Dodatku č.3 k ZoD č. 21/2003:

Cena bez DPH	58.488.943,40 Sk
DPH 14% (4.561.330,50)	638.586,30 Sk
DPH 19% (53.927.612,90)	10.246.246,40 Sk
Cena vrátane DPH:	**69.373.776,10 Sk**

Čl. XII.
Záverečné ustanovenia

12.11 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dodatku, zmluvné strany prehlasujú za originál.

12.12 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2003 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.13 Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

12.14 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 21/2003 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom oprávnených zástupcov podpisujú.

V Bratislave dňa 9. 6. 2004

Objednávateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR

Ing. Martin Koritko

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing.Stanislav Petrovský

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

DODATOK č.3 k ZoD 21/2003

Dodávateľ :	**Ikores Slovakia spol. s. o.**
(zhotoviteľ)	**Votrubova 28, 821 09 Bratislava**

Odberateľ :	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
(obstarávateľ)	**Kutuzovova 8,832 47 Bratislava**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
	Krížna 42, 821 08 Bratislava

Zákazka :	názov zákazky	**Nitra Krškany - rekonštrukcia ubytovne**
	číslo zákazky	
	číslo zmluvy	**DODATOK č.3 k ZoD 21/2003**

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Nitra Krškany - rekonštrukcia ubytovne

P.	Názov objektu		Cena bez DPH	DPH 19%	Cena s DPH
1.	SO - 01	Rekonštrukcia ubytovne	27 394,40	5 204,90	32 599,30
2.	SO 01a	Rekonštrukcia ubytovne-ošetrovňa	1 900 419,00	361 079,60	2 261 498,60
		CELKOM	**1 927 813,40**	**366 284,50**	**2 294 097,90**

Dátum : **26.4.2004**

V Bratislave

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 11 . júla .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :