Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 17/2003
na stavebnú akciu : „Bratislava, Kut. kas. – reko rozvodu TÚV“ ev. zn. 55 87 637

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
	Číslo účtu	:	42130-882/0720
	Oprávnený rokovať vo veciach		
	- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
	- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	:	**Michal Mladonický – MLADOSTAV**
	Sídlo	:	**935 56 Starý Hrádok 40**
	Právna forma	:	Podnikateľ – fyzická osoba
	Označenie registra	:	Okresný úrad Levice
	Číslo zápisu	:	Žo 1095/1992 dopl. 1967/2001
	V zastúpení	:	Michal Mladonický – majiteľ
	Osoba oprávnená na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných	:	Michal Mladonický
	- vo veciach technických	:	Ing. Dušan Obert
	IČO	:	18016049
	DRČ	:	
	Bankové spojenie	:	
	Číslo účtu	:	_____
	Číslo telefónu a faxu	:	

Počas realizácie diela vznikli naviac práce, ktoré bolo nutné vykonať nad rozsah zmluvne dohodnutých prác. Práce boli zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené spisom č. p. SEMaI/K-30-3-550/2004 zo dňa 25.10.2004. Dodatok č. 2 rieši aj úpravu ceny potrubného materiálu.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 2, ktorý mení a upravuje zmluvu o dielo č. 17/2003 zo dňa 4.2.2004 a dodatok č.1 zo dňa 17.2.2004 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** za bod 2.2.2 dopĺňa 2.2.3 nasledovne :

a) v zmysle platných Slovenských technických noriem uložiť do zeme káble, ktoré prechádzajú cez trasu teplovodného kanála, projektová dokumentácia s nimi neuvažovala,
b) pre zabezpečenia funkčnosti areálového teplovodu je nutné vymeniť prípojky napájajúce objekty č. V, VI, VII, VIII, XIV, XVI, XVIII, pričom projektová dokumentácia s takouto výmenou neuvažovala,
c) z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov uložiť potrubie do pieskového lôžka a nie do izolovaného kanála ako uvádza projektová dokumentácia.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie diela** dopĺňa :

Stavebné práce boli na základe úlohového listu MO SR č. p. SEMaI/K-30-3-498/2004 – OdIOŽP zo dňa 12.7.2004 pozastavené z dôvodu súbehu stavebných prác vykonávaných na inej stavebnej akcii – uloženia bezpečnostných káblov. Pozastavenie prác je zaznamenané v stavebnom denníku. Z dôvodu pozastavenia prác a realizácie naviac prác sa termín ukončenia mení v bode 3.1.1 písm. b) nasledovne :

Dokončenie diela do : **30.novembra 2004**, pričom tento termín znamená odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVVP SR č.392/1998 Z. z. (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

3) V **Čl. IV. Cena** mení bod 4.2 nasledovne :

Zmluvne dohodnutá cena :

Cena za dielo bez DPH	4 719 909,00 Sk
DPH 19 %	896 783,00 Sk
Cena vrátane DPH	5 616 692,00 Sk

Nárast ceny potrubného materiálu :

Cena bez DPH	253 142,00 Sk
DPH 19 %	48 097,00 Sk
Cena vrátane DPH	301 239,00 Sk

Cena za naviac práce :

Cena bez DPH	3 217 294,75 Sk
DPH 19 %	611 286,00 Sk
Cena vrátane DPH	3 828 580,75 Sk

Cena za uloženie potrubia do pieskového lôžka (odpočet) :

Cena bez DPH	1 116 445,30 Sk
DPH 19 %	212 124,60 Sk
Cena vrátane DPH	-1 328 569,90 Sk (odpočet)

Nová cena :

Cena za dielo bez DPH	7 073 900,45 Sk
DPH 19 %	1 344 041,09 Sk
Cena celkom vrátane DPH	**8 417 941,54 Sk**

Týmto dodatkom sa zvyšuje celková cena diela o sumu 2.801.259,54 Sk vrátane DPH.

Na naviacpráce je vypracovaný položkový rozpočet, ktorý tvorí neoodeliteľnú súčasť tohto dodatku. Tento rozpočet rieši aj odpočet nákladov, ktorý vznikol v dôsledku zmeny uloženia potrubia.

4) Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 26.10.2004

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Starom Hrádku, dňa 25.10.2004

Zhotoviteľ
Michal MLADONICKÝ

Michal MLADONICKY
MLADOSTAV
935 56 Starý Hrádok 40
IČO: 18016049
IČ DPH: SK1020372991

Stavba :Kutuzovové kasárne Bratislava-oprava havarijného stavu TUV . Miesto: Bratislava Zmluva č.:

Objekt : 01 Oprava teplovodu

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Objekt : 01 Oprava teplovodu	4 719 909,05		4 719 909,05				4 719 909,05	896 782,7		5 616 692,00
Časť :odpočet HSV PSV	- 781 527,29		- 781 527,29				- 781 527,29	- 148 490,1		- 930 017,00
Časť :Prípočet HSV a PSV	1 221 999,97		1 221 999,97				1 221 999,97	232 180,0		1 454 180,00
Časť :ústredné vykurovanie	- 150 946,00		- 150 946,00				- 150 946,00	-28 679,7		- 179 625,00
Časť :zdravotechnoka-odpočet	- 183 972,00		- 183 972,00				- 183 972,00	-34 954,7		- 218 927,00
Objekt : 01 Oprava teplovodu	4 825 463,73		4 825 463,73				4 825 463,73	916 838,2		5 742 302,00

Michal MLADONICKÝ
MLADOSTAV
935 56 Starý Hrádok 40
IČO: 18016049
IČ DPH: SK1020372991

tlačivo : ODIS A30

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 3 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka :