Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu
„Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov"
ev. č. : 18 603

Objednávateľ:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca :	**Ing. Anton Šimon – zástupca riaditeľa**
	Správa nehnuteľného majetku a výstavby
	ul. Československej armády č. 7
	975 90 Banská Bystrica
IČO :	308 455 72

Zhotoviteľ :	**STAVOMONTÁŽE ŽILINA, a.s.**
	Bytčická 2
	011 06 Žilina
Zastúpený:	Ing. Marián Kostolný – predseda predstavenstva
	Štefan Kultan – podpredseda predstavenstva
IČO :	31 643 841
IČ DPH :	SK 2020350530

sa dohodli na tomto dodatku :

Čl. I

Na základe Vnútorného rozpočtového opatrenia č. RO02-21/007- 2004/11 zo dňa 29.11.2004 sa upravuje výška finančného limitu na rok 2004 o 2.000 000,- Sk na čiastku **17.000 000,- Sk**

Pridelený ročný finančný limit je záväzný a neprekročiteľný.

Vzhľadom na zmenu technického riešenia oproti schválenému projektu stavby, v súlade so schváleným doplnením PD, ktoré bolo vyvolané nepredvídateľnými skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie stavby a následne s tým súvisiacich naviac prác, sa zmluva o dielo č.7602/2004 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov" ev. č. : 18 603 mení a dopĺňa takto:

1. Článok II. Predmet plnenia, bod 2.1. dopĺňa sa o novú vetu v znení :
   „V súlade s bodom 4.4. zmluvy, zhotoviteľ vykoná naviac práce na objekte SO 01, ktoré sú špecifikované v dôvodovej správe a rozpočte v rozsahu:
   - realizácia novej zvislej izolácie proti zemnej vlhkosti,
   - preložky telefónnej prípojky,
   - preložky vody,
   - preložky NN prípojky a káblu vonkajšieho osvetlenia"

2. Článok IV. Cena diela mení a dopĺňa sa bod 4.2 v tomto znení:
   „4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. je:

Pôvodná cena za dielo:

Celková cena za dielo bez DPH:	25.090 835,00 Sk
DPH 19%:	4.767 259,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH:	29.858 094,00 Sk

Naviac práce podľa článku II. bodu 2.1.

SO 01 – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov

Základ ceny pre DPH 19%	25.090 835,00 Sk
DPH 19%:	4.767 259,00 Sk
Naviac práce základ ceny pre DPH 19%:	**3.081 880,87 Sk**
DPH 19 %:	**585 557,40 Sk**
Naviac práce spolu vrátane DPH	**3.667 438,27 Sk**
Cena objektu SO 01 vrátane DPH :	**33.525 532,27 Sk**

Nová cena za dielo:

Celková cena za dielo základ ceny pre DPH 19%:	**28.172 715,87 Sk**
DPH 19%:	**5.352 816,40 Sk**
Celková cena za dielo celkom vrátane DPH :	**33.525 532,27 Sk**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet.

3. Tento dodatok je vyhotovený v 6 – tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici dňa: - 1 DEC. 2004 V Žiline dňa - 1 DEC. 2004

Objednávateľ:

.....
Ing. Anton Šimon

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Marián Kostolný

.....
Štefan Kultán

Stavomontáže Žilina, a.s.
Bytčická 2
011 06 ŽILINA

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Návrh dodatku č.2 k Zmluve o dielo č. 7602/2004 na stavebnú akciu „Žilina – rekonštrukcia budovy č. III. – ubytovňa pre zahraničných partnerov“ ev. č. : 18 603 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

Naviac práce boli odsúhlasené nadriadenou zložkou: Č.p.SEMaI/K-31-3-178-2004-OdIOŽP zo dňa 9.11.2004.

V B. Bystrici dňa: - 1 DEC. 2004

.....
V- ORS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**