72/26

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 01 / 08/ 2002 uzatvorenej dňa 08.08.2002 medzi
Slovenskou republikou – Ministerstvom obrany SR a
firmou U.T.A.H. a.s., Žilina

na stavbu " Martin, asanácia kotolne JUCO".

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
v zastúpení: plk. Ing. Rudolf BAMBÚCH
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul. Československej armády č.7
975 90 Banská Bystrica
IČO : 303 455 72
ďalej len „objednávateľ"

a

U.T.A.H., a.s. , Závodská 22, 010 01 Žilina
v zastúpení: Ing. Štefan HRAŇO, predseda predstavenstva
IČO : 36389811
ďalej len „zhotoviteľ"

Na základe záverov komisie, ktorá vykonala dňa 23.9.2002 obhliadku stavby a preverenie dokladov, je dôvod uzavretia dodatku č. 1 predmetnej zmluvy nasledovný :

Pri odstráňovaní spevnených plôch a betónových konštrukcií bolo zistené, že oproti množstvu betónu odhadovanému v projekte, sú znečistené olejom všetky betónove konštrukcie, vrátane spevnených plôch. Na základe tohto zistenia bolo treba zlikvidovať túto stavebnú suť ako nebezpečný odpad. Z uvedeného dôvodu sa tiež znížil objem kontaminovanej zeminy.

DODATKOM SA DOPĹŇA A MENÍ :

Článok II. Predmet plnenia .

Predmet plnenia sa vymedzuje v rozsahu, upresnenom v stavebnom denníku a v zápise z komisionálnej obhliadky zo dňa 23.9.2002. (príloha č.5)

Článok III. Čas plnenia.

V zmysle bodu 3.4. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na novom termíne dokončenia do 27.9.2002 z dôvodu omeškania objednávateľa v dĺžke 15 dní (súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi bol odovzdaný zhotoviteľovi dňa 30.8.2002).

Článok IV. Cena diela.

Cena za zhotovenie diela podľa čl. II ZoD je :

Základ ceny pre DPH 10%	:	12 793 469,30 Sk
- odpočet nevykonaných prác sanácia zemín (príloha č.1)	:	- 1 443 790,00 Sk
- odpočet premiestnenia sanovanej zeminy (príloha č.2)	:	- 453 102,30 Sk
- odpočet nevykonaných prác na odstránení stavby (príloha č.3)	:	- 464 067,60 Sk
Základ ceny po odpočtoch pre DPH 10 %	**:**	**10 432 509,40 Sk**
Prípočet – cena za skutočne vykonané práce (príloha č.4)	:	+ 5 534 401,00 Sk

Z vyššie uvedeného vyplýva, že sa mení bod 4.2. predmetnej zmluvy nasledovne:
Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:

Základ ceny pre DPH 10%	:	15 966 910,40 Sk
DPH 10%	:	1 596 691,00 Sk
Cena bez DPH spolu	**:**	**15 966 910,40 Sk**
DPH spolu	**:**	**1 596 691,00 Sk**
Cena vrátane DPH spolu	**:**	**17 563 601,40 Sk**

Ostatné náležitosti predmetnej Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Banskej Bystrici dňa 25.9. 2002. V Žilina dňa 25.9. 2002.

Objednávateľ Zhotoviteľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa [illegible] a výstavby
Banská Bystrica

U. T. A. H., a.s.
010 01 ŽILINA, Závodská cesta 22
IČO:36389811 DIČ:36389811/694

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 5. augusta 2011

Ing. Pavol **K U B I Z Ň A**