Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 140/2004

na akciu: „Bratislava, Špitálska - rekonštrukcia objektu pre HVP a VOP“, ev. zn. 55 87 624

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávatel'	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	Ing. Martin KORITKO Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	NBS Bratislava
Číslo účtu	:	42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Martin KORITKO
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	**:**	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Vladimír ŠTURM, manažér – stavbyvedúci
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 140/2004 zo dňa 21.6.2004 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve podľa dopracovanej projektovej dokumentácie (naviac práce boli odsúhlasené č.p. SEMaI/K-30-3-510/2004 dňa 20.9.2004 a č.p. SEMaI/K-30-3-566/2004 dňa 16.11.2004), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.1, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.e) vkladá nový bod 2.1.f), ktorý znie:

2.1.f) Zateplenie fasády stavby (okrem uličnej fasády) a v tomto rozsahu aj výmena výplne otvorov, úprava rímsy, vyregulovanie systému ÚK v celej stavbe a zmena dispozičného riešenia v časti podkrovia na plný rozsah pôdorysu budovy podľa špecifikácie uvedenej v priloženom záväznom rozpočte zhotoviteľa.

2) V **Čl. III. Lehota realizácie,** sa mení a dopĺňa bod 3.1 a), ktorý znie:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) Zrealizovať dielo v termíne:
- začiatok realizácie: do päť pracovných dní od uzavretia zmluvy
- dokončenie diela: do 15.4.2005, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzva na preberacie konanie.

3) V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.4 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.1 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena za predmet zmluvy dohodnutá v zmluve:

Cena diela bez DPH	32 856 739,20 Sk
DPH 19%	6 242 781,10 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**39 099 520,30 Sk**

Cena za naviac práce:

Cena bez DPH	15 936 560,60 Sk
DPH 19%	3 027 946,60 Sk
Cena spolu s DPH	**18 964 507,20 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	48 793 299,80 Sk
DPH 19%	9 270 727,00 Sk
Cena vrátane DPH	**58 064 026,80 Sk**

Neoddeliteľnou prílohou č.1 tohto dodatku je záväzný položkový rozpočet zhotoviteľa odsúhlasený objednávateľom.

4) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

5) Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 16.11.2009

Objednávateľ
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Špitálska ulica - Rekonštrukcia objektu dodatok č.001 Dátum : 15.11.2004

Objednávate Projektant :

Zhotoviteľ : HORNEX a.s. Spracoval :

spitad1d Špitálska ulica - Rekonštrukcia objektu dodatok č.001

2a1	DOD.2A ZATEPLENIE FASÁDY A VÝMENA OKIEN	9 557 046	1 815 839	11 372 884	9 557 046
2b1	DOĐ.2B DOSTAVBA DISPOZÍCIE PODKROVIA	6 379 515	1 212 108	7 591 623	6 379 515

Celkom	**15 936 561**	**3 027 947**	**18 964 507**	**15 936 561**

15.11.2004

HORNEX, a.s.
Agátová 1
841 01 BRATISLAVA

15.11.04

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová