ID 11 264

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-180-73/2008

Ružomberok : 05. november. 2008

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2
Príloha :

DODATOK č. 1.
k zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-73/2008 z 19.06.2008. uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava Kutuzovova 8
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Baltazár MARKECH
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	ČKD DUKLA, Montáže s.r.o. Mojzesova 24 011 63 Žilina
Zastúpený	:	p. BELÁNIK Ján konateľ spoločnosti p. KUČERKA Marián technický zástupca
IČO	:	31591086
IČ DPH	:	SK 2020445779
Bankové spojenie	:	VÚB a.s. Žilina číslo účtu: 3021840-432/0200
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 25.08.1993 OZ Žilina, vložka 1360 / L Registračné číslo v zozname podnikateľov 2007/07-PO-B0948.

Článok II.
Predmet dodatku zmluvy.

2.1. Predmetom dodatku zmluvy je navŕšenie objemu prác platnosti Zmluvy o dielo č. PSB Rbk – 180 -73/2008 o zabezpečení realizácie „ Oprava parovodov v objekte VÚ 1305", Z dôvodu zisteného väčšieho rozsahu opotrebovanosti parovodu a vzniknutej havárie č. 330, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku – príloha.

2.2. Predmetom dodatku zmluvy je i článok III. v bode 3.1. o Čase plnenie a článku IV. v bode 4.1. Cena diela.

Článok III.
Čas plnenia

3.1. V článku III. Čas plnenia zmluvy o dielo v bode 3.1. sa na základe dohody zmluvných strán, mení čas ukončenia prác.

Zahájenie prác : 23. júna. 2008.
Ukončenie prác : 20. novembra. 2008.

Článok IV.
Cena diela

4.1. V článku IV. Cena diela v bode 4.1. v zmysle upraveného predmetu plnenia v článku II. bodu 2.1.; 2.2., zmluvné strany sa dohodli o zmene ceny.
Pôvodná cena 473 774,70 Sk. vrátane DPH, bude zvýšená o 699 824,70 Sk. vrátane DPH.
Celková dohodnutá maximálna cena za dielo je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a neskorších predpisov :

Bez DPH	:	986 218,00 Sk.
DPH	:	187 381,40 Sk.
Cena s DPH	:	1 173 599,40 Sk.

Cena je určená ponukovými rozpočtami, z ktorých jeden je prílohou zmluvy a druhý je prílohou Dodatku č.1.

Článok V.

5.1. Ostatné náležitosti zmluvy číslo PSB-Rbk-180-73/2008 zostávajú nezmenené.

5.2. Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v piatych rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť orginálu.

5.3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

V Ružomberku : 07 -11- 2008

Ing. Vladimír TOMKA
objednávateľ

V Žiline : 10 -11- 2008

p. Ján BELÁNIK
zhotoviteľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 31.8.2010
Meno pracovníka a podpis: Magdaléna Haličková