Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 14/1808/03/PRO
na stavebnú akciu : „Nemšová, MLFZZ Západ – reko rozvodov VO a NN“
ev. zn. 55 87 647

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Martin KORITKO – riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Krížna 42, 821 08 Bratislava
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: NBS Bratislava
Číslo účtu	: 42 130 – 882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin KORITKO
- technických	: mjr. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **PRO.RESTAV, spol. s r.o.**
Sídlo	: **Mramorová 2, 821 06 Bratislava**
Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: zaregistrovaná na Okresnom súde Bratislava I
Číslo zápisu	: 20567/B
V zastúpení	: Ing. Jozef Hovan
Osoba oprávnená na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef Hovan
- vo veciach technických	: Ing. Jozef Hovan, Ing. Peter Németh
IČO	: 35776331
DRČ	: 35776331/801
Bankové spojenie	:
Číslo účtu	:
Číslo telefónu	:
Číslo faxu	:

Počas realizácie výstavby boli práce na stavbe sťažené z dôvodu pozastavenia prác Štátnym dráhovým úradom . V plynulosti prác bolo možné pokračovať až po obdržaní rozhodnutia č.j.1889/04-ŠDÚ/S-Pč zo dňa 6.5.2004 vydaného Štátnym dráhovým úradom.

Pri realizácii dokončovacích stavebných prác vznikli zhotoviteľovi naviac práce, ktoré neobsahovala projektová dokumentácie. Tieto naviac práce bezprostredne súviseli s pôvodným predmetom zmluvy a ich realizácie nezniesla odklad vzhľadom na technológiu výstavby. Naviac práce sú zaznamenané v stavebnom denníku list č.0041366.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3 ktorým sa mení a dopľňa zmluva o dielo č. 14/1808/03/2003 zo dňa 28.10.2003 a dodatky č. jedna a dva (ďalej len : „zmluva“) následovne :

1) **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení v bode 3.1.1 písm. b) následovne :
odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVP SR č. 392/1998 Z. z. (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) do : 15. júla 2004.

2) **Čl. VII. Podmienky vykonania diela** sa mení v bode 7.28 takto :
Výkonom stavebného dozoru je od 29. apríla 2004 povere[redacted]

3) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 19.5.2004

Objednávateľ :
Ing. Martin KORITKO

V Bratislave, 17.5.2004

Zhotoviteľ :
Ing. Jozef HOVAN
PRO. RES'1AV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, DRČ: 35776331/301

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 