Ka 185-1-577/2007-12 2 výtlačky prevzal DŇA: 22.6.2007

Dodatok č. 2
K Zmluve o dielo č. 5113 na stavebnú akciu „Martin PA - rekonštrukcia budovy č. 35 - ubytovňa“

1x prevzal 25.6.07

Čl. 1
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ:** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**
-splnomocnený zástupca: **Ing. Rudolf Kovačka –riaditeľ**
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Ul. Československej armády č.7
975 90 Banská Bystrica
IČO: 308 455 72
Telefón/fax: 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu : 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Rudolf Kovačka
- technických : Ing. Anton Šimon

1.2. **Zhotoviteľ:** **REKON, s.r.o.**
Pri Rajčianke 2897/37,
010 01 Žilina – Závodie
- zastúpený: **Ing. Jakuš Pavol – konateľ**
tel.: 041/47003492,
fax.: 041/7234803
IČO: 36 392 821
IČ DPH: SK 2020104944
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Číslo účtu: 262 0754072/1100

Zápis v obchodnom registri: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č.: 12294/L, zo dňa 03.07.2000

1.3. Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 k ZoD č. 5113

Čl. 2
Predmet dodatku

2.1. Vzhľadom na potrebu nahradenia starých vykurovacích telies novými panelovými telesami, zmeny technológie realizácie vnútorných omietok a z dôvodu zámeny pôvodných dverí za lacnejšie, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vykoná tieto naviac práce.

2.2. Na základe Čl. IV Cena diela ZoD sa cena diela zvyšuje o cenové vyjadrenie pomocou indexu vývoja cien stavebných prác publikovaného ŠÚ SR za vykonané a fakturované práce za obdobie III. a IV. štvrťrok 2006. Z toho dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že upravia cenu diela o cenové vplyvy za toto obdobie.

3. V Čl. II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o nový bod 2.1.6 v znení :
   - pri demontáži, spätnej montáži a natlakovaní systému boli zistené poškodenia pôvodných vykurovacích telies (korózia, popraskané spoje, netesnosť spojov). Je nutné 77 ks oceľových článkových vykurovacích telies nahradiť novými panelovými vykurovacími telesami.
   - pri otĺkaní vnútorných omietok bolo zistené, že otlčenie vnútorných omietok nezodpovedá pôvodnej PD (krivosť a nerovnosť stien) a je nutné ich otĺcť na celej ploche. Pôvodná PD uvažuje, že vnútorná omietka stien bude nanesená bez otlčenia pôvodného hlinkového náteru stien. Pre zabezpečenie súdržnosti novej omietky s pôvodným podkladom je nutné vrstvy starých náterov oškrabať a potiahnuť vnútorné steny sklotextilnou mriežkou čo zabezpečí súdržnosť pôvodnej a novej omietky i bez kompletného otlčenia pôvodných omietok.
   - z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov došlo k zámene pôvodne uvažovaných dverí (čerešňa) za lacnejšie biele štandartné dvere v počte 324 ks.

   Zhotoviteľ sa zväzuje vykonať uvedené naviac práce, ktoré sú presne špecifikované v rozpočte a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

2.4. Čl. III. Čas plnenia bod 3.1.1 sa mení v tomto znení :
bod 3.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo do 9.12.2007

2.5 V Čl. IV Cena za dielo sa upravuje bod 4.2 v tomto znení :
bod 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa Čl. II sa stanovuje

Použité indexy stavebných prác za obdobie :
- III. štvrťrok 2006 - index pre SO 101 – ubyt.-ost. nebyt. budovy: = 1,034
- IV. štvrťrok 2006 - index pre SO 101 – ubyt.-ost. nebyt. budovy: = 1,047

Pôvodná cena za dielo podľa **ZoD č. 4112** :

Základ ceny pre DPH19%	:	96 386 537,00 Sk
DPH 19%	:	18 313 442,00 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**114 699 979,00 Sk**

Cena za dielo podľa **Dodatku č. 1**:

Základ ceny pre DPH19%	:	96 803 361,00 Sk
DPH 19%	:	18 392 639,00 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**115 196 000,00 Sk**

Nová cena za dielo:

SO 101 – B.č. 35 Ubytovňa

Základ ceny pre DPH 19%	:	96 803 361,00 Sk
DPH 19%	:	18 392 639,00 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**115 196 000,00 Sk**

SO 101 III.Q: 592 437,14 x 1,034 = 612 580,00 - rozdiel =		20 142,86 Sk
SO 101 IV.Q: 7 569 458,35 x 1,047 = 7 925 222,89 - rozdiel =		355 764,54 Sk
Indexy – základ ceny pre DPH 19%	:	375 907,00 Sk
DPH 19%	:	71 422,00 Sk
Indexy spolu vrátane DPH 19%	:	**447 329,00** Sk

Naviac práce:

Základ ceny pre DPH19%	:	1 636 093,00 Sk
DPH 19%	:	310 858,00 Sk
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**1 946 951,00 Sk**

Nová cena objektu SO 01 :

Základ ceny pre DPH 19%	:	**98 815 361,00 Sk**
DPH 19%	:	**18 774 919,00 Sk**
Cena za dielo vrátane DPH19%	:	**117 590 280,00 Sk**

Čl. 3
Ostatné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je ponukový rozpočet
3. tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

Banskej Bystrici dňa: 11. 6. 2007 v Žiline dňa: .....

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

.....
Ing. Rudolf Kovačka

.....
Ing. Jakuš Pavol

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**