Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. 149/2004

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia objektu“, ev. zn. 55 87 605

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Vladimír ŠTURM – stavbyvedúci
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu rozšírenia predmetu zmluvy o dielo č. 149/2004 zo dňa 16.7.2004, v znení dodatkov č.1 zo dňa 25.11.2004, č.2 zo dňa 2.3.2005, č. 3 zo dňa 27.9.2005, č. 4 zo dňa 10.11.2005, č. 5 zo dňa 8.3.2006 a č. 6 zo dňa 7.4.2006 (ďalej len: „zmluva“) o naviac práce, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a je nutné ich vykonať nad rozsah dohodnutých prác v zmluve (naviac práce boli odsúhlasené č.p. ÚSANM-153-59/2006/OdVaOŽP zo dňa 29.5.2006), pričom cena diela sa zároveň upravuje o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie I. štvrťroku 2006, sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.7, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. II. Predmet zmluvy** sa za bod 2.1.i) vkladá nový bod 2.1.j), ktorý znie:

2.1.j) Dodávka a montáž mreží na okná, na strechu a v suteréne, elektroinštalácia, rekonštrukcia suterénnych priestorov, výmena podlahoviny PVC za dlažbu a zmena deleného bariérového oplotenia na bariérové oplotenie z jedného kusa na jedno pole.
Náklady na realizáciu predmetných naviac prác sú kompenzované odpočtom nákladov na povlakové podlahy, odpočtom prác a dodávok HSV (zvislé a kompletné konštrukcie, úprava povrchov, podlahy, osadenie) a odpočtom dodávok a montáže stolárskych konštrukcií, ktoré si užívateľ zabezpečí samostatnou komplexnou dodávkou mimo rozpočet tejto stavebnej akcie.

2) Podľa priloženého odsúhlaseného položkového rozpočtu naviac prác a odpočtu nerealizovaných prác nedôjde k zmene výšky doteraz zmluvne dohodnutej ceny za dielo.
Cena za dielo sa upravuje len o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných objektov za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za obdobie I. štvrťroku 2006.
V **Čl. IV. Cena** sa podľa bodu 4.3 zmluvy mení a dopĺňa bod 4.2, ktorý znie:
4.2 Zmluvné strany dodatkom č.7 k zmluve dohodli cenu predmetu zmluvy takto:

Cena diela dohodnutá v zmluve:

Cena bez DPH	193 339 600,75 Sk
DPH 19%	36 734 524,00 Sk
Cena vrátane DPH	**230 074 124,75 Sk**

Úprava ceny diela podľa bodu 4.3 zmluvy - indexy cien stavebných prác za obdobie I. štvrťrok 2006:

Cena bez DPH	2 568 831,09 Sk
DPH 19%	488 077,91 Sk
Cena spolu s DPH	**3 056 909,00 Sk**

Nová celková cena diela:

Cena bez DPH	195 908 431,84 Sk
DPH 19%	37 222 601,91 Sk
Cena vrátane DPH	**233 131 033,75 Sk**

3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

4) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 1. 6. 2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

V Bratislave, dňa 01. 06. 2006

HORNEX, a.s.
Agátová 19
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 8 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : Rajičová