114/4-D-01-08

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 11/2007

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.**
so sídlom Duklianska 60, 972 71 Nováky
konajúci: Ing. Peter TRGIŇA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
oddiel: Sa vložka: 10406/R
IČO: 36350451
DIČ: 2022114105
IČ DPH: SK 2022114105
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu: 6633270000/11111
tel.: 046/5180 100
fax: 046/5180 102
e-mail: director@vop-novaky.sk
/ďalej aj „objednávateľ"/

Zhotoviteľ: **BP BAU, s.r.o.**
so sídlom Železničiarska 44, 949 01 Nitra
konajúci: Peter BICKO, konateľ spoločnosti
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre
oddiel: Sro vložka: 871/N
IČO: 34 112 596
DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092
bankové spojenie: Ľudová banka, a.s.
číslo účtu: 4220131609/3100
tel.: 037/653 3107
fax: 037/651 1736
e-mail: bpbau@bpbau.sk
/ďalej aj „zhotoviteľ"/

V zmysle článku III – Termín plnenia, bodu 3 sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č. 1 k vyššie uvedenej zmluve.
Predmetný dodatok č. 1 k ZoD č. 11/2007 upravuje Článok III. – Termín plnenia.

Článok III.
Termín plnenia

Meníme bod 1 nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v nasledovných termínoch:

a) dokončenie rekonštrukcie haly, t.j. strešného plášťa a obvodového plášťa haly včítane detailov stykov do 31.01.2008
b) dokončenie úpravy fasády na murovaných stenách do 30.04.2008

Dôvodom zmeny termínu ukončenia sú nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré bránili postupu rekonštrukčných prác oceľovej konštrukcie haly ASTRON a následne nedovoľujú ukončenie povrchovej úpravy fasády pri súčasných priemerných teplotách nižších ako +5°C.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 11/2007, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 11/2007. Nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva exempláre obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Nitre, dňa

Za zhotoviteľa:

BP BAU, s.r.o.
Železničiarska 44
949 01 NITRA
IČO: 34 112 596 DIČ: 2020407092
IČ DPH: SK2020407092

.....
Peter Bicko
konateľ spoločnosti

V Novákoch, dňa

Za objednávateľa.

Vojenský opravárenský
Dukliánska 60
972 71 NOVÁKY
IČO: 36 350 451 IČ DPH: SK202211

.....
Ing. Peter Trgiňa
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

15. 12. 2007

„ Zdigitalizovaná zmluva / dodatok sa zhoduje s podpísaným originálom. “

Zrealizoval : Ing. Žaneta Kostecká

Dátum : 15. 6. 2011

Podpis :