Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.07007
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:
171 - 18/2007

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Pri starom letisku,831 07 Bratislava
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Rybár

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu:

„Bratislava Kutuzovove kasárne – Klub MO SR, b.č. XXIV – oprava a modernizácia sociálnych zariadení a šatní .“

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

- **Rozsah predmetu plnenia diela sa nemení.**

Článok III.

ČAS PLNENIA

Začiatok prác: 12.3.2007
Ukončenie prác: 2.4.2007

- **Čas plnenia sa mení.**

Čas plnenia sa mení podľa bodu 3.2. článku III. ZOD č. 07007 – okolnosti vzniknuté na strane objednávateľa. Priestory od 12.3.2007 až do 26.3.2007 boli používané užívateľom.

Nový termín ukončenia prác: 11.4.2007

Článok IV.
CENA DIELA

Článok IV. – nemení sa.

Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V. – Nemení sa.

Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI. – nemení sa.

Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Článok VII. – nemení sa.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII. – nemení sa.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Článok IX. – nemení sa.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07007 vzniká prejavením súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07007 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa 30.3.2007

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 30.3.2007

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 30.3.2007

Podpis oprávnenej osoby

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 3 strán.

V Bratislave, dňa: 16 AUG. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pracovisko verejnej správy
BRATISLAVA

Anna Jendeková