Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 1091/2005

na akciu: „Kuchyňa – rekonštrukcia hangáru č. 2“, ev. zn. 55 87 595

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**HORNEX, a.s.**
Sídlo	:	**Agátová 1, 841 01 Bratislava**
Právna forma	:	akciová spoločnosť
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Oddiel: Sa, vložka číslo: 2623/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Oto HORNÁČEK, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
- vo veciach technických	:	Ing. Ladislav STARNA, člen predstavenstva
IČO	:	35 802 570
IČ DPH	:	SK2020223788
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	
e-mail	:	

Z dôvodu nedostatočného zabezpečenia finančných prostriedkov v oblasti investičnej výstavby na pokrytie programovým plánom stanovených prioritných úloh pre rok 2006, nie je možné objednávateľom dodržať podmienku uvedenú v bode 4.9 zmluvy, teda zabezpečiť financovanie stavby v dohodnutom termíne. Zápisom objednávateľa - osobou vykonávajúcou stavebný dozor objednávateľa v stavebnom denníku zo dňa 25.07.2006, list č. 0112512, o pozastavení ďalších prác na stavebných objektoch stavby a z dôvodu následného zdržania zhotoviteľa v realizácii diela v dôsledku vyššie uvedeného zápisu v stavebnom denníku sa v zmluve o dielo č. 1091/2005 zo dňa 31.8.2005, v znení dodatkov č.1 zo dňa 30.9.2005, č.2 zo dňa 21.11.2005, č.3 zo dňa 28.4.2006 a č.4 zo dňa 9.6.2006 (ďalej len: „zmluva“), upravuje termín ukončenia diela. Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č.5, ktorým sa mení a upravuje zmluva takto:

1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa upravuje termín ukončenia diela a bod 3.1 a) znie:
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne:
- začiatok realizácie : do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
- dokončenie diela: **termín dokončenia diela bude dohodnutý samostatným dodatkom k zmluve, ktorý zmluvné strany uzavrú najneskôr do 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na obnovenie prác na diele v plnom rozsahu.** Zhotoviteľ je povinný do termínu ukončenia diela oznámiť objednávateľovi ukončenie diela a vyzvať ho na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 6,00 do 18,00 hod. okrem dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a o pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 10.10.2006

Objednávateľ
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave, dňa 09.10.2006

HORNEX, a.s.
Agátová 1 (16)
841 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ
Ing. Oto HORNÁČEK
generálny riaditeľ

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 18. mája 2011

Meno pracovníka: Rybárová Soňa

Podpis pracovníka: