Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007

na stavebnú akciu : „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice“, ev. zn. 55 18 725

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	**Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ** **Sekcia majetku a infraštruktúry**
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
Číslo účtu	:	7000171215 / 8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	
- technických	:	
1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	REKON, s.r.o.
Sídlo	:	Pri Rajčianke 37, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca	:	Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Žilina
Číslo zápisu	:	Oddiel Sro, vložka číslo 12294/L zo dňa 3.7.2000
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach - zmluvných :		Ing. Pavol JAKUŠ – konateľ spoločnosti
IČO	:	36 392 821
IČ DPH	:	SK2020104944
Bankové spojenie	:	
Číslo účtu	:	
Číslo telefónu	:	
Číslo faxu	:	

V dôsledku ochrany požiarnej techniky užívateľa pred mrazom a udržiavania jej prevádzkových parametrov, neboli doposiaľ uvoľnené garážovacie priestory tejto techniky určené na rekonštrukciu. Pôvodne uvažovaný zámer etapovitej rekonštrukcie objektu, keď uvoľnenie uvedených priestorov malo byť realizované presunom techniky do novobudovaných priestorov požiarnej stanice, bol zmarený rozhodnutím stavebného úradu o schválení užívania objektu až po jeho ukončení ako celku.
V nadväznosti na vyššie uvedené okolnosti (odsúhlasené č.p. SEMaI-71-4/2009 zo dňa 23.2.2009), sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č.8, ktorým sa mení a upravuje zmluva o dielo č. KaVSÚ-1-635/2007 zo dňa 15.8.2007, v znení dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2007, dodatku č. 2 zo dňa 5.5.2008, dodatku č. 3 zo dňa 22.7.2008, dodatku č. 4 zo dňa 25.8.2008, dodatku č. 5 zo dňa 31.10.2008, dodatku č. 6 zo dňa 14.11.2008 a dodatku č. 7 zo dňa 26.1.2009 (ďalej len: „zmluva“) takto:

1) V **Čl. III. Čas plnenia** sa bod 3.1.1 mení a znie:
Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne: **do 30.4.2009,** pričom tento termín nebude mať dopad na zvýšenie ceny zmluvne dohodnutého rozsahu prác.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 26 FEB. 2009

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

V Žiline dňa 25 FEB. 2009

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

Zhotoviteľ

Ing. Pavol JAKUŠ
konateľ spoločnosti

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

