Číslo dodatku pridelené
z centrálnej evidencie zmlúv
KaVSÚ-1-212/2007

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-195/2006

na projektovú dokumentáciu pre stavebnú akciu :
„Bratislava, Vajnory – rekonštrukcia výdajne PHM", ev. zn. 55 87 709

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
	Číslo účtu	:	7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	:	**Ing. arch. Ing. L.BITTNER-UNION-PROJEKT**
	Sídlo	:	**Na Hrebienku č. 20, 811 02 Bratislava**
	Právna forma	:	Fyzická osoba
	Označenie registra	:	Krajská správa štatistického úradu SR, Bratislava
	Číslo zápisu	:	32 074 191
	V zastúpení	:	Ing. arch.L.BITTNER
	Osoba oprávnená na rokovanie - vo veciach zmluvných a technických	:	Ing. arch.L.BITTNER
	IČO	:	32 074 191
	DRČ	:	2021728544
	Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
	Číslo účtu	:	11547175
	Číslo telefónu a faxu	:	02/628 036 57

Predmet zmluvy o dielo č. KaVSÚ-16-195/2006 zo dňa 10.novembra 2006 (ďalej len : „zmluva") sa má rozšíriť o naviac práce, ktoré boli deklarované na výrobnom výbore konanom dňa 18. decembra 2006. Uzavrieť dodatok na tieto naviac práce bude možné až po schválení „Rozpisu záväzných úloh, ukazovateľov, limitov a účelových prostriedkov pre centralizovaný systém CM 00 v oblasti investičnej výstavby na rok 2007" čím budú zabezpečené finančné prostriedky a po vydaní súhlasného stanoviska Úradu správy nehnuteľného majetku MO SR s naviac prácami. Na základe uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli, že zmluvná lehota uvedená v **Čl. V. Čas plnenia** bod 5.1.2 zmluvy dňom uzavretia tohto dodatku neplynie. Lehota na dodanie kompletného predmetu zmluvy bude samostatne dohodnutá.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je fotokópia zápisu výrobného výboru konaného dňa 18. decembra 2006 v priestoroch projektovej kancelárie Bittner-unionprojekt ul. Na Hrebienku č. 20 Bratislava (počet listov : 4).

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa, 4. 2. 2004

Za objednávateľa :
pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave dňa

Za zhotoviteľa :

Ing. arch. L.BITTNER

ING. ARCH. LADISLAV BITTNER
UNIONPROJEKT
Projektová a inžinierska kancelária
Pracovisko -
Ul. Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava
IČO: 32 074 191

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

