SLOVASFALT spol. s r.o. Mlynské Nivy 61/A 827 24 Bratislava -12-

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 3061

na stavebnú akciu : „Bratislava, Duk. kas. – reko komunikácií“
ev. zn. 55 87 638

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu : Ing. Martin KORITKO - riaditeľ
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO : 30845572
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 42130-882/0720
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Martin KORITKO
- technických : pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno : : Slovasfalt, spol. s r.o.
Sídlo : Mlynské Nivy č. 61/A, 827 24 Bratislava
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra : Obchodný register, Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu : Oddiel Sro, vložka č. 497/B
V zastúpení : Ing. Jarmila Považanová – konateľ spoločnosti
Ing. Miroslav Špánner – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie
- vo veciach zmluvných : Ing. Miroslav Špánner
- vo veciach technických : Ing. Ján Leškovský
IČO : 173 08 615
DRČ : 173 08 615/601
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Číslo telefónu :
Číslo faxu :

Počas realizácie výstavby boli práce na stavbe sťažené z nasledovných dôvodov :

- ručné odstraňovanie (skracovanie) koreňov stávajúcich stromov za účelom dodržania smerového vedenia trasy a zachovania týchto stromov,
- ručné odstraňovanie betónov okolo stávajúcej chráničky, ktorá nebola vytýčená.

Tieto práce bezprostredne súviseli s pôvodným predmetom zmluvy a pôvodná projektová dokumentácia - výkaz výmer ich neobsahovala. Opodstatnenosť týchto prác je potvrdená v stavebnom denníku list č.0018726.

Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 3 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 3061 zo dňa 7.11.2003 a dodatky č. jeden a dva (ďalej len : „zmluva“) nasledovne :

1) **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení v bode 3.1.1 nasledovne :
   Vyhotoviť predmet zmluvy v lehote :
   b) odovzdanie a prevzatie podľa prílohy č.3 k Vyhláške MVVP SR č.392/1998 Z. z., (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce) : do 10.septembra 2004.

2) Dodatok č. 3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

3) Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 2. 9. 2004

Objednávateľ :
Ing. Martin KORITKO

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Bratislave, dňa 30.8.2004

Zhotoviteľ :

Ing. Jarmila Považanová
konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Španner
konateľ spoločnosti

SLOVASFALT
spol. s r.o.
Mlynské Nivy 61/A
827 24 Bratislava
- 12 -

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 2 . augusta .2011

Meno pracovníka : Rajičová Elena

Podpis pracovníka : 