(2)

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č.01/09/2005 na stavebnú akciu
„Z. Kostoľany – rekonštrukcia budovy č. 8“
ev.č. 18 818

Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Splnomocnený zástupca:		**Ing. Rudolf Kovačka**
		Správa nehnuteľného majetku a výstavby
		ul. Československej armády č.7
		975 90 Banská Bystrica
IČO	:	308 455 72

a

Zhotoviteľ	:	**HABESO, s.r.o.**
		Kukučínova 23
		040 01 Košice
Štatutárny zástupca	:	**Ing. Ivan Bergendy** - konateľ
IČO	:	36 217 620
DIČ, DRČ	:	2020049207, SK 2020049207
Zapísaný	:	v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, oddiel Sro, vložka číslo 13631/V dňa 6.12.2002

sa dohodli na tomto dodatku :

Zmluva o dielo číslo 01/09/20054 na stavebnú akciu „Z.Kostoľany - rekonštrukcia b.č.8 - ubytovňa “, ev.č.: 18 818 sa mení a dopĺňa takto :

Čl.I

1. V článku II. Predmet plnenia sa dopĺňa bod 2.1.9. v tomto znení:
„2.1.9. Dodatok k projektu stavby týkajúci sa naviacprác súvisiacich so zmenou nosného systému stavby (statické zabezpečenie a komplexný návrh nových základových konštrukcií objektu, nových obvodových a vnútorných nosných konštrukcií), preložka teplovodu s napojením vnútorného rozvodu ÚK na teplovod a nový vstup do objektu.

2. V článku V. Cena diela sa mení bod 5.2.5. a bod 5.2.9. v tomto znení:
„5.2.5. Cena za projekt stavby pre realizáciu :
Naviac práce podľa bodu 2.1.9. :

základ ceny pre DPH	:	133.920, - Sk
DPH 19%	:	25.444,80.-Sk
Celkom	:	**159.364,80**.- Sk

„5.2.9. **Cena za dielo spolu**
Pôvodná cena za dielo vrátane DPH: 747.082,- Sk
Nová cena za dielo:

základ ceny pre DPH	**:**	**761.720,00 Sk**
DPH	**:**	**144.726,80 Sk**
Cena za dielo spolu s DPH	**:**	**906.446,80 Sk**

Čl.II

1. V článku IV. Čas plnenia sa mení bod 4.1.1. v tomto znení:
   4.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia v rozsahu bodov 2.1.1.- 2.1.6. v termíne do **28.11.2005**

Čl.III

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

3. Prílohou tohto dodatku je špecifikácia naviacprác s uvedením množstva hodín.

V Banskej Bystrici, dňa : 7.11.2005

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Banská Bystrica

Objednávateľ :

Ing. Rudolf KOVACKA

V Banskej Bystrici, dňa:

Zhotoviteľ :

Ing. Iván BERGENDY

HABESO
s.r.o. KOŠICE

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č.618/2004 Z.z. Návrh dodatku č.1 k Zmluve o dielo č.01/09/2005 na stavebnú akciu „Zem.Kostoľany – rekonštrukcia budovy č.8" ev. č.:18 818 je v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a je finančne zabezpečený.
Nedostatky neboli zistené.

Naviac práce odsúhlasené nadriadenou zložkou: Č.p.SEMaI-334-105/2005-OdIOŽP zo dňa 4.11.2005.

V B. Bystrici dňa: 7.11.2005

.....
V-OPS, Ing. Igor Križan

.....
R-OdIV a OŽP, pplk.Ing. Anton Šimon

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom

Banská Bystrica : 20. mája 2011

Ing. Pavol **KUBIZŇA**