(5)

VSAUR IK-43-3-5/2008

Počet listov: 25

Dodatok č. 2
K Zmluve o dielo č KaVSÚ-1-635/2007 na stavebnú akciu „Sliač – rekonštrukcia požiarnej stanice ev. číslo 18 725“

1.1. Objednávateľ: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
Splnomocnený zástupca: Ing. Polačko Jozef – zastupujúci generálny riaditeľ
Sekcia majetku a infraštruktúry
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3

IČO: 308 455 72
Telefón/fax: 048 4153029, 0960 462266 – fax
Číslo účtu: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných :
- technických :

1.2. Zhotoviteľ : REKON, s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 Žilina
Zastúpený zástupca : Ing.Pavol Jakuš
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Pavol Jakuš
IČO: 36 392 821
DIČ: SK 20 20 104944
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zápis v obchodnom registri: oddiel Sro, vložka č. 12294/L zo dňa 3.7.2000
Zapísaný v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie r.č.2005/04-PO-A4812 zo dňa 13.04.2006

sa dohodli na tomto dodatku:

Čl. I

1. Článok II. Predmet plnenia sa mení a dopĺňa o nový bod 2.2.2. v znení :
   „V súlade s článkom IV. zmluvy zhotoviteľ vykoná práce na objekte :
   - SO 01 Požiarna stanica, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

     - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne, vyťaženú zeminu je nutné odviesť mimo plochu letiska.

- SO 02 Spevnené plochy, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

- SO 04 Kanalizácia dažďová, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

- SO 05 Kanalizácia splašková, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich popod budovu, ktoré sú pod stálym napätím a je nutné tieto káble uložiť do betónových žľabov zo zriadením podkladového lôžka a zásypom sypaninou, taktiež nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

- SO 09 Tepelná prípojka, ktoré sú podrobne špecifikované v položkovitom rozpočte ktorý je súčasťou tohto dodatku.

  - z dôvodu väčšieho počtu káblov inžinierskych sietí zistených pri výkopových prácach oproti projektovej dokumentácii vedúcich v trase uvažovanej prípojky, ktoré sú pod stálym napätím nie je možné použiť na celý výkop mechanizáciu a je nutné časť výkopu realizovať ručne.

2. Článok IV. Cena diela mení sa bod 4.2. v tomto znení:

Stavebný objekt	**Základ ceny pre DPH**	**DPH 19 %**	**Cena spolu s DPH**
SO 01 – Požiarna stanica	31.406.059,56	5.967.151,32	37.373.210,88
SO 01 – Požiarna stanica /dodatok č. 2/	895.051,40	170.059,85	1.065.111,25
SO 01 – Požiarna stanica - Nová cena podľa dodatku č. 2	**32.301.110.96**	**6.137.211,17**	**38.438.322,13**
SO 02 – Spevnené plochy	4.951.567,42	940.797,81	5.892.365,23
SO 02 – Spevnené plochy /dodatok č. 2/	478.368,70	90.890,00	569.258,70
SO 02 – Spevnené plochy - Nová cena podľa dodatku č. 2	**5.429.936,12**	**1.031.687.81**	**6.461.623,93**

SO 03 – Prekládka vodovodu a vodovodná prípojka	194.380,14	36.932,23	231.312,37
SO 04 – Kanalizácia dažďová	685.864,10	130.314,18	816.178,28
SO 04 – Kanalizácia dažďová /dodatok č. 2/	37.422,50	7.110,30	44.532,80
SO 04 – Kanalizácia dažďová - Nová cena podľa dodatku č. 2	**723.286,60**	**137.424,48**	**860.711,08**
SO 05 – Kanalizácia splašková	246.298,42	46.796,70	293.095,12
SO 05 – Kanalizácia splašková /dodatok č. 2/	35.587,60	6.761,60	42.349,20
SO 05 – Kanalizácia splašková - Nová cena podľa dodatku č. 2	**281.886,02**	**53.558,30**	**335.444.,32**
SO 06 – Káblová prípojka NN + náhradný zdroj el. energie	984.689,60	187.091,02	1.171.780,62
SO 06.1 – Náhradný zdroj el. energie – stavebná časť	177.823,49	33.786,46	211.609,95
SO 06.2 – Úprava trafostanice v časti elektro	225.285,00	42.804,15	268.089,15
SO 07 – Slaboprúdová prípojka telefónu	80.832,20	15.358,12	96.190,32
SO 08 – Svetelná dopravná signalizácia	266.767,14	50.685,76	317.452,90
SO 09 – Tepelná prípojka	792.047,32	150.488,99	942.536,31
SO 09 – Tepelná prípojka /dodatok č. 2/	589.563,80	112.017,10	701.580,90
SO 09 – Tepelná prípojka - Nová cena podľa dodatku č. 2	**1.381.611,12**	**262.506,09**	**1.644.117,21**
SO 13 – Prekládka E4 – NN kábel 2x	179.366,94	34.079,72	213.446,66
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov	3.222.851,63	612.341,81	3.835.193,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 1/	598.916,00	113.794,00	712.710,00
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - cena podľa dodatku č. 1	3.821.767,63	726.135,81	4.547.903,44
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov /dodatok č. 2/	-322.452,00	-61.265,90	-383.717,90
SO 11, 12, 13 až 19 – Prekládky slp. káblov - Nová cena podľa dodatku č. 2	**3.499.315,63**	**664.869,91**	**4.164.185,54**
Pôvodná cena za dielo - celkom	43.413.832,96	8.248.628,26	51.662.461,22
Dodatok č.1 SO 11-19 - celkom	598.916,00	113.794,00	712.710,00
Dodatok č.2 SO 01, 02, 09 - celkom	1.713.542,00	325.573,00	2.039.115,00
Cena za dielo podľa dodatku č.2 -celkom	**45.726.290,96**	**8.687.995,26**	**54.414.286,22**

Čl. II

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je položkovitý rozpočet.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých 2 výtlačky sú určené pre zhotoviteľa a 4 výtlačky pre objednávateľa.

V Bratislave, dňa - 5 MÁJ 2008 2008

V Žiline dňa:.....2008

Objednávateľ:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
BRATISLAVA

.....
Ing. Polačko Jozef
zastupujúci generálny riaditeľ

Zhotoviteľ:

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 37
010 01 ŽILINA

.....
Ing. Jakuš Pavol
konateľ spoločnosti

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA (DODATOK č. 2)
Názov stavby:"Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač"

NAZOV STAVBY: Rekonštrukcia požiarnej stanice Sliač
NAZOV OBJEKTU:
NAZOV CASTI OBJEKTU:

JKSO-JKV:
ECO:
Miesto: Sliač

Odberateľ:MO-SR SAMaV UL. CSL ARM. 7,B.B.
Projektant: Stapring a.s., Nitra
Dodávateľ: Rekon, s.r.o.

		bez DPH	DPH 19%	s DPH 19%
Stavba: Rekonštrukcia požiarnej stanice - Sliač				
Objekt: SO 01 - Požiarna stanica				
Časť : 01.01. - stavebné riešenie /dodatok č.2/		895 051,40	170 059,85	1 065 111,25
Objekt: SO 02 spevnené plochy /dodatok č.2/		478 368,70	90 890,00	569 258,70
Objekt: SO 04 Kanalizácia dažďová /dodatok č.2/		37 422,50	7 110,30	44 532,80
0bjekt: SO 05 Kanalizácia splašková /dodatok č.2/		35 587,60	6 761,60	42 349,20
Objekt: SO 09.1Tepelná prípojka /dodatok č.2/				
Časť : 09.1 - zemné práce a stavebná časť		589 563,80	112 017,10	701 580,90
Objekt: SO 11-19 Prekládka slabopr. káblov				
Časť : S2,S3,S11,S12,S13,O15,S100 /dodatok č.2/		-322 452,00	-61 265,90	-383 717,90
	Spolu:	**1 713 542,00**	**325 573,00**	**2 039 115,00**

ZRN SPOLU	**1 713 542,00**
VRN	
VRN spolu	**0,00**
ZRN + VRN spolu:	**1 713 542,00**
DPH 19% zo sumy 1 713 542,00	**325 573,00**
CELKOM SPOLU S DPH 19%	**2 039 115,00**

REKON s.r.o.
Pri Rajčianke 87
010 01 ŽILINA

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

30. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

