Číslo dodatku pridelené z centrálnej evidencie zmlúv:
KaVSÚ-1-53/2007

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006

na akciu: „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia sociálnych priestorov pre MCC, b.č. LI", ev. zn. 55 87 834

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK – zástupca riaditeľa Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
IČO	:	30845572
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK
- technických	:	pplk. Ing. Richard TOMÍK

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	:	**PRO.RESTAV, s.r.o.**
Sídlo	:	**Mramorová č. 2, 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca	:	Ing. Jozef HOVAN – konateľ
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu	:	Vložka číslo: 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na -		
- rokovanie vo veciach zmluvných:		Ing. Jozef HOVAN – konateľ
- rokovanie vo veciach technických	:	p. Csaba OLLÁRI
IČO	:	35 776 331
IČ DPH	:	SK 2020244589
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu	:	2621704093/1100
Číslo telefónu	:	02/45520333
Číslo faxu	:	02/45520333

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-16-46/2006 zo dňa 6.10.2006 (ďalej len: „zmluva"), ktorým sa upravuje termín ukončenia diela v nadväznosti na oneskorené odovzdanie priestorov staveniska na 1. NP a z dôvodu častého prerušenia výkonu prác zo strany užívateľa pre plánovanú služobnú činnosť v budove č. LI.
Zmluva sa mení a upravuje takto:
1) V **Čl. III. Lehota realizácie** sa mení termín ukončenia diela a bod 3.1 znie:
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie diela: **do päť dní** od uzavretia zmluvy
ab) dokončenie realizácie diela: **do 28.2.2007**, pričom tento termín znamená, oznámenie

zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzva na preberacie konanie. Predmet zmluvy bude možné realizovať v dňoch pondelok až piatok, v pracovnom čase od 7,00 do 18,00 hod. vrátane dní stanovených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

Prerušenie stavebných prác bolo v dňoch 24.10., 25.10., 26.10., 27.10., 30.10., 31.10., 7.11., 9.11., 16.11., 20.11., 23.11., 1.12., 6.12., 11.12., 12.12. a 21.12.2006. Táto skutočnosť je zaznamenaná v stavebnom denníku.

2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.

3) Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh a dodatkov je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

4) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 5.1.2007

Objednávateľ

pplk. Ing. Richard TOMÍK
riaditeľ OdIVaŽP SAMaV Bratislava

V Bratislave dňa

Zhotoviteľ

Ing. Jozef HOVAN
konateľ

MINISTERSTVO OBRANY SR
* 9 *

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Mramorová 2
821 06 BRATISLAVA
IČO: 35776331, IČD: 2020244589
IČ DPH: SK2020244589

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Marián Mikluš

